

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 7. 11. 2016, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací a činností pro akci

Projektová dokumentace: „III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025“,

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany 779 11 Olomouc
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PRINTES-ATELIER s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 17817, dne 26. 1. 1998.
Se sídlem: Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov, Přerov - Město
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
Zastoupený: Ing. Ivem Christenem, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba dále společně jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2016/04788/OVZI/DSM ze dne 7. 11. 2016.

ČÁST A.

Dne 7. 11. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/04788/OVZI/DSM na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), která bude použita i pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS). DSP a DPS řeší stavební úpravy silnice III/4375 a III/4377. Dále je předmětem smlouvy výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení a činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na dodavatele stavby.

Dne 15. 3. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně předmětu plnění, úpravě termínů plnění, ceny díla a platebních podmínek.

Dne 10. 10. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě termínů plnění díla a sankcí.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

S ohledem na časovou prodlevu a zdlouhavé řešení majetkoprávních vztahů ze strany vlastníků dotčených pozemků došlo k prodlevě při vydání stavebního povolení. Jedná se o smlouvy k pozemkům, které nebyly předmětem územního rozhodnutí, proto lhůtu mezi pravomocným územním rozhodnutím a pravomocným stavebním povolením je nutné prodloužit.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní dohodly na úpravě termínu plnění.

Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) Termín předání částí DSP vč. CD a mapového podkladu **31. 6. 2017**
 - b) Termín předání pravomocného ÚR **do 120 dnů od MPV**
(MPV – majetkoprávní vypořádání)
 - c) Termín předání pravomocného SP **do 150 dnů od pravomocného ÚR**
 - d) Termín předání aktualizované DSP se zpracovanými požadavky z územního a stavebního řízení **do 14 dnů po nabytí právní moci SP**
 - e) Termín předání DPS vč. CD a soupisu prací nejpозději **do 30 dnů po nabytí právní moci SP**

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo včetně dodatků nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 16. 4. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 27-04-2018

Za objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Přerově dne: 20.4.2018

Za zhotovitele:



Ing. Ivo Christen
jednatel společnosti