

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.11.2017

uzavřené v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Šumperk

Sídlo : nám. Míru 364/ 1, 787 01 Šumperk

Zastoupené :

ve věcech smluvních: [redacted] 2. místostarostou

ve věcech technických: [redacted] vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

IČO: 00303461

DIČ : CZ00303461

Bankovní spojení : [redacted]

Zhotovitel:

Místo podnikání : Langrova 2794/12, Šumperk

IČO: 10644334

DIČ: [redacted]

Bankovní spojení : [redacted]

u z a v í r a j í

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se zhotovitel zavazuje k provedení předmětu plnění a objednatel k jeho úhradě

II. Předmět plnění

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby historického objektu

„Klappenrothova manufaktura Šumperk“

III. Rozsah díla

Smluvní strany smlouvy o dílo prohlašují, že rozsah díla uvedený v původní smlouvě o dílo v čl. III., se nemění a zůstává v dohodnutém rozsahu s tím, že celkové řešení projektové dokumentace, ale bude upraveno tak, aby zohledňovalo návrh stavebních úprav, vyplývajících z předložené studie, zpracované [redacted] v únoru 2018, na základě Smlouvy o dílo č. 2017/0734/RUI ze dne 05.12.2017

IV. Termín plnění

V souvislosti s nutností přepracování projektové dokumentace v návaznosti na předloženou studii zpracovanou [redacted] se smluvní strany smlouvy o dílo dohodly na změně termínu plnění tak, že původní čl. IV smlouvy o dílo tohoto znění:

„IV. Termín plnění

Projektová dokumentace dle odst. III. bod 1:..... 28.2.2018 splněno
Projektová dokumentace dle odst. III. bod 2:..... 28.2.2018 splněno
Projektová dokumentace dle odst. III. bod 3:..... 28.2.2018 (rozpracováno a pozastaveno)
Projektová dokumentace dle odst. III. bod 4:..... 31.3.2018 (rozpracováno a pozastaveno)
Projektová dokumentace dle odst. III. bod 5:.....31.3.2018 (rozpracováno a pozastaveno)“

se nahrazuje tímto novým zněním:

„IV. Termín plnění

Projektová dokumentace dle odst. III. bod 1: - přepracování..... 4.5.2018
Projektová dokumentace dle odst. III. bod 2: - přepracování..... 4.5.2018
Projektová dokumentace dle odst. III. bod 3: - přepracování..... 15.7.2018
Projektová dokumentace dle odst. III. bod 4: - přepracování..... 15.7.2018
Projektová dokumentace dle odst. III. bod 5: - přepracování..... 15.7.2018“

V. Cena díla

Zůstává původní beze změny.

VI. Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

VII. Závěrečná ustanovení

Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžitě pohledávce zhotovitele, které smluvními stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti z dodatku ke smlouvě na třetí osobu.

Případné změny v podmínkách v dodatku ke smlouvě dohodnutých budou řešeny dalším písemným dodatkem ke smlouvě, odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 1 ke smlouvě bude vystaven ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě jako projev své svobodné a vážné vůle a jsou si vědomi práv a povinností, které z dodatku ke smlouvě vyplývají.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jeho jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 - „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek ...“

V Šumperku dne: **30. 03. 2018**
za objednatele:



Město Šumperk

2. místostarosta

V Šumperku dne: **21. 03. 2018**
za zhotovitele:

