



MUKUP006N4ME

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2016/D/0076

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Jméno:** Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO : 00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. pobočka Kuřim
č. účtu: 22824641/0100
Tel. : 541 422 301
E-mail: posta@kurim.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2 **Jméno:** E.PROXIMA, s.r.o.
Sídlo: Holická 31, 779 00 Olomouc
IČO : 253 95 602
Bankovní ústav: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Tel. : [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Petr Entner
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 22 přílohy č.1 Změna smlouvy dohodly na změně ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny

technickým dozorem investora a změny způsobu prokazování víceprací.

Článek 3. Přílohy č. 1 Smlouvy Předmět díla se doplňuje o odstavec.3.1.2.7 následujícího znění:

Změny související s tímto Dodatkem č. 7 jsou vymezeny ve ZL č. 24 – ZL č. 28 a jejich přílohách, jedná se zejména o následující:

- zřízení variantního propojení přes novou přípojku v oblasti Wellness,
- dodání a montáž souboru dvou světelných tabulí splňující přísnější a kvalitnější parametry mezinárodní úrovně sportů,
- dodání a montáž rozšířeného počtu lavic a polic, pro zlepšení poměru velikosti šatny vůči počtu hráčů jednotlivých sportů,
- dodání a montáž koncových konkrétních typů Wifi, které nebyly součástí PD,
- dodání a montáž ochranné sítě za brankami z důvodu ochrany stavební konstrukce od nárazů.

Vícepráce a méněpráce spojené s těmito změnami jsou předmětem tohoto Dodatku.

Článek 4 Smlouvy Cena díla se doplňuje o čl. 4.7.

• cena vícepráce bez DPH	1 416 158,69 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>178 650,00 Kč</u>
• cena Dodatku č. 7 celkem bez DPH	1 237 508,69 Kč
• DPH 21%	259 876,82 Kč
• cena Dodatku č. 7 celkem	1 497 385,51 Kč

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.7, čl. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 7 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4 Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	66 688 342,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	865 784,42 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH	1 682 595,84 Kč
Cena Dodatku č.3 bez DPH	3 670 925,83 Kč
Cena Dodatku č.4 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č.5 bez DPH	541 951,32 Kč
Cena Dodatku č.6 bez DPH	2 630 933,42 Kč
<u>Cena Dodatku č.7 bez DPH</u>	<u>1 237 508,69 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	77 318 041,52 Kč
DPH 21 %	16 236 788,72 Kč
Cena celkem včetně DPH:	93 554 830,24 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 7 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 24 – ZL č. 28 včetně příloh.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 7 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 7 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

- 3.3 Tento Dodatek č. 7 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 7 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č.13 konané dne 25.04.2018 usnesením č. 214/2018.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 7 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 7 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.7 Účinnost Dodatku č. 7 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne : 25.04.2018

V Olomouci, dne : 25.04.2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....
Ing. Petr Entner
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24	
Zhotovitel:	E.PROXIMA, s.r.o.		
Investor:	Město Kuřim	Datum: 20.3.2018	
Název akce: Městská sportovní hala Kuřim			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: požadavky uživatele			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Z důvodu neumožnění připojit objekt haly do stávající trafostanice, která se bude následně překládat, dochází k variantnímu propojení haly přes novou přípojku z oblasti Wellness, která bude časově omezená a nebude kolidovat s pracemi na přeložce trafostanice.</p> <p>Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Tato změna v součtu s doposud provedenými změnami nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku.</p> <p>Použité jednotkové ceny vycházejí z výběrového řízení ověřeného dodavatele, které strany projednaly a dospěly k dohodě o jejich výši.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:

Změna vychází z reálné situace na stavbě, která nemohla být předpokládána v rámci PD.

Změnový list vystavil: [redacted] příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0 Kč	182 408,16 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
182 408,16 Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 18.4.2018	Datum: 18.4.2018

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25	
Zhotovitel:	E.PROXIMA, s.r.o.		
Investor:	Město Kuřim	Datum: 20.3.2018	
Název akce: Městská sportovní hala Kuřim			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: požadavky uživatele – světelná tabule + opakovač			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Z důvodu žádosti budoucího provozovatele byla původní standartní SU708 tabule zaměněna za soubor dvou tabulí, které splňují přísnější a kvalitnější parametry mezinárodní úrovně sportů. Tabule se z důvodu pohodlí diváků i hráčů zvětšily a doplnili dalšími funkcemi, které mohou sloužit i pro přenos záznamů, opakování akcí a promítání reklam a podobně.</p> <p>Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p> <p>Použité jednotkové ceny vycházejí z výběrového řízení ověřeného dodavatele, které strany projednaly a dospěly k dohodě o jejich výši.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:

Změna vychází z požadavků budoucího provozovatele, jdoucích nad rámec PD.

Změnový list vystavil: ■■■■■■■■■■ příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
178 650,- Kč	813 453,60 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
813 453,60 Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 18.4. 2018	Datum: 18.4. 2018

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 26		
Zhotovitel:	E.PROXIMA, s.r.o.			
Investor:	Město Kuřim	Datum: 3.4.2018		
Název akce: Městská sportovní hala Kuřim				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: požadavky budoucího provozovatele				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Z důvodu žádosti budoucího provozovatele dochází v šatnách k rozšíření počtu lavic a polic, aby se zlepšil poměr velikosti šatny vůči počtu hráčů jednotlivých sportů, kteří budou šatny využívat.</p> <p>Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p> <p>Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Změna vychází z požadavku budoucího provozovatele, jdoucího nad rámec PD.

.....

Změnový list vystavil: ■■■■■■■■■■ příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0 Kč	57 470,33 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
57 470,33 Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 18.4.2018	Datum: 18.4.2018

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 27

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Investor: Město Kuřim

Datum: 10.4..2018

Název akce:

Městská sportovní hala Kuřim

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: požadavky budoucího provozovatele

Koncové konkrétní typy Wifi nebyly součástí PD a uživatel po konzultaci s IT města navrhl tyto prvky.

Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nedosáhne 15 % původní hodnoty zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Popis a zdůvodnění změny:

Použité jednotkové ceny vycházejí z výběrového řízení ověřeného dodavatele, které strany projednaly a dospěly k dohodě o jejich výši.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:

Bez připomínek.

Změnový list vystavil: [REDAKCE], příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0 Kč	32 621,60 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
32 621,60 Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 18.4.2018	Datum: 18.4.2018

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 28

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Investor: Město Kuřim

Datum: 10.4.2018

Název akce:

Městská sportovní hala Kuřim

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet

Předmět změny: požadavky uživatele**Popis a zdůvodnění změny:**

dle požadavku budoucího provozovatele, trenérů a s přihlédnutím na házenou jako sport číslo 1, byla z důvodu herních pravidel přidána za branky ochranná síť, která bude splňovat požadavky standartů hazené a druhořadě bude ochraňovat stavební konstrukce od nárazů míst, které budou v rizikové oblasti hodů míčů nejvíce ohroženy potencionální destrukcí

Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Použité jednotkové ceny vycházejí z výběrového řízení ověřeného dodavatele, které strany projednaly a dospěly k dohodě o jejich výši.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Bez připomínek.

.....

Změnový list vystavil: ■■■■■■■■■■ příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 151 555 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 151 555 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 18.4.2018	Datum: 18.4.2018