

Číslo smlouvy objednatele: 800-2016-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 17/2016
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Rudka, lokalita „Židovky“

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.,
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Jednatelem Ing. Alešem Tůmou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Aleš Tůma

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo číslo objednatele 800-2016-523101, číslo zhotovitele 17/2016 ve znění dodatku č. 1 mění následovně:

I.

Při zpracování plánu společných zařízení zpracovatel upozornil na nedostatek půdy potřebné na pokrytí navržených opatření. Tato skutečnost byla dne 29. 3. 2018 projednána na kontrolním dnu, na kterém zástupci Obce Rudka sdělili, že potřebnou výměru získá do vlastnictví Obec Rudka výkupem, popřípadě směnou pozemků. Časová náročnost vlastní administrace převodu pozemků se předpokládá 5 měsíců.

Na základě těchto skutečností dochází k posunu termínů ukončení dílčích částí:

Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Původní termín ukončení fakturačního celku 30. 4. 2018 se posouvá a nově je stanoven na **31. 10. 2018.**

Dílčí část 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Původní termín ukončení fakturačního celku 30. 4. 2018 se posouvá a nově je stanoven na **31. 10. 2018.**

Dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původní termín ukončení fakturačního celku 30. 4. 2018 se posouvá a nově je stanoven na **31. 10. 2018.**

Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín ukončení fakturačního celku 30. 11. 2018 se posouvá a nově je stanoven na **31. 5. 2018.**

II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí SoD ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Původní termín ukončení fakturačního celku 30. 4. 2018 se posouvá a nově je stanoven na **31. 10. 2018.**

Dílčí část 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Původní termín ukončení fakturačního celku 30. 4. 2018 se posouvá a nově je stanoven na **31. 10. 2018.**

Dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původní termín ukončení fakturačního celku 30. 4. 2018 se posouvá a nově je stanoven na **31. 10. 2018.**

Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín ukončení fakturačního celku 30. 11. 2018 se posouvá a nově je stanoven na **31. 5. 2018.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele 800-2016-523101, číslo zhotovitele 17/2016 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 25. 4. 2018

V Třebíči dne 27. 4. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti
EKOS T, spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 k dodatku č. 2 SoD - JPÚ v k.ú. Rudka, lokalita "Židovky"

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	9	4 000	36 000	30. 11. 2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech	ha	3	4 000	12 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	66	3 300	217 800	30. 8. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	12	3 000	36 000	30. 9. 2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	12	3 000	36 000	30. 10. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					337 800	30. 10. 2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	12	8 000	96 000	31. 10. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	1	3 000	3 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	1 000	8 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	12	5 000	60 000	31. 5. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					177 000	
3.3	Mapové dílo	ha	12	1500	18 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					18 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	1000	30 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					30 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	337 800 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	177 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	18 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	562 800 Kč
DPH 21% v Kč	118 188 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	680 988 Kč

V Brně dne 25. 4. 2018

V Třebíči dne 27. 4. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jan Ševčík,
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Jihomoravský kraj

.....
 Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti
 Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti
 EKOS T, spol. s r.o.