

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O Dílo

(č. objednatele: 8/2016-537100, 985-2016-537207 pro KoPÚ Hořín)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Sídlo: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha
- Žižkov

Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, vedoucí Pobočky Mělník
XXXXX

Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník

Telefon: XXXXX
XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ/DIČ: 01312774/není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: GEPARD, s.r.o.

Sídlo: Štefánkova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupen: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Telefon: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: hxp776s

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ: 61499552

DIČ: CZ61499552

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě záznamu sepsaného dne 5.4.2018 na Státním pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočce Mělník (dále jen „Pobočka Mělník“) v rámci zpracovávání Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořín, za účasti Ing. Smolíka a pí. XXXXX – zástupců Pobočky Mělník a Ing. Krátkého – zástupce firmy GEPARD, s.r.o., Praha, odsouhlaseného Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, v Praze dne 12.4.2018, a v návaznosti na vzniklé méně práce, se objednatel a zhotovitel dohodli na sepsání dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 8/2016-537100, 985-2016-537207 pro KoPÚ Hořín), kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3, a příloha ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností takto:

I.

V návaznosti na skutečnost, že došlo ke snížení měrných jednotek, uvedených ve smlouvě o dílo č. objednatele: 8/2016-537100, 985-2016-537207 pro KoPÚ Hořín, u dílčího fakturačního celku, bodu 3.2.1.2. – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, se mění příloha ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností takto:

Dílčí část – návrhové práce		MJ	cena za MJ (Kč)	počet MJ dle SoD	cena bez DPH dle SoD (Kč)	skutečný počet MJ	skutečná cena bez DPH (Kč)
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily příčné řezy a podrobné situace liniových staveb	100 bm	200,-	109	21.800,-	39	7.800,-
Návrhové práce celkem					601.950,-		587.950,-

Ve smlouvě o dílo č. objednatele: 8/2016-537100, 985-2016-537207 pro KoPÚ Hořín se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. a příloha ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností – Rekapitulace hlavních fakturačních celků, takto:

REKAPITULACE CENY	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	1 126 050,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	587 950,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	291 500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	300 000,- Kč
Celková cena bez DPH	2 305 500,- Kč
DPH 21%	484 155,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 789 655,- Kč

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj: 8/2016-537100, 985-2016-537207 pro KoPÚ Hořín, uzavřené dne 12. 7. 2016, ve znění dodatku číslo 1, 2 a 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 2. 5. 2018

V Praze dne 2. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hořín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	46	800	36 800	31. 10. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	2 700	54 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	505	600	303 000	28. 2. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	83	900	74 700	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	152	2 400	364 800	31. 5. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	588	250	147 000	30. 4. 2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	583	250	145 750	30. 9. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 126 050	30. 9. 2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	583	300	174 900	31. 3. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	63	100	6 300	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	39	200	7 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	583	650	378 950	31. 1. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					587 950	
3.3.	Mapové dílo	ha	583	500	291 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					291 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	500	600	300 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					300 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 126 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	587 950 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	291 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	300 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 305 500 Kč
DPH 21% v Kč	484 155 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 789 655 Kč

V Praze dne 2. 5. 2018

V Praze dne 2. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jiří Veselý
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
 Ing. Tomáš Krátký jednatel GEPARD s.r.o.