

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.11.2017

Níže uvedené strany:

OBJEDNATEL:

Statutární město Brno,

zastoupené městskou částí Brno – Starý Lískovec

Sídlo: Oderská 4, 625 00 BRNO

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Vladan Krásný, starosta městské části

IČ: 44992785/09

DIČ: CZ44992785

Zástupce ve věcech technických: Ing. Renata Weissová, referent OV
a Mgr. Jiří Dvořáček - místostarosta

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



a

ZHOTOVITEL:

Společnost pro Výstavbu nového sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno

Sídlo: Slunečná 480/4, 634 00 Brno

Osoba oprávněná jednat: vedoucí společnosti **MTc – stav, s.r.o.**

Vedoucí společnosti:

MTc – stav, s.r.o.

sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno

Osoba oprávněná jednat: Ivan Trunečka, jednatel

IČ: 255 38 543

DIČ: CZ699002617

ID datové schránky: 8bzn3ur

bankovní spojení:



číslo účtu:



Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 31646

Člen společnosti:

MOTeC spol. s r.o.

sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Kateřina Nádeníčková, jednatelka

IČ: 479 03 392

DIČ: CZ699002617

bankovní spojení:



číslo účtu:



Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 9294

Člen společnosti:

TUBEKO SPORT, spol. s r.o.

sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec

Osoba oprávněná jednat: Václav Tuček a Ivan Šretter, jednatele

IČ: 49825020

DIČ: CZ49825020

bankovní spojení:



číslo účtu:



Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na dále uvedeném znění tohoto dodatku, přičemž dohodnutá doba plnění a cena díla se mění na základě:

1. provedení geodetického posouzení, tj. výsledku měření únosnosti zemin zatěžovací deskou. Na základě tohoto měření bylo zjištěno, že materiály v aktivní zóně v zinných klimatických podmínkách jsou převlhčené a málo únosné, přičemž zjištěná (naměřená) hodnota modulu přetvárnosti nevyhovuje požadavkům stanoveným v projektové dokumentaci, která byla podkladem k vypracování nabídky Zhotovitele.
2. souvisejících a dodatečných prací viz jednotlivé změnové listy.

II. Předmět dodatku

1. Mezi stranami byla dne 9.11.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Regenerace školního hřiště ZŠ Bosonožská**“ (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k tomu, že se v průběhu provádění díla vyskytla nutnost provedení víceprací, strany se dohodly na změně Smlouvy v části Doba plnění a Cena díla, a to takto:
3. Strany mění Smlouvu s přihlédnutím ke skutečným termínům zahájení zhotovování díla a nutnosti víceprací tak, že článek 2.2 Smlouvy nadále zní takto:

2.2 DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.2.1. zahájení provádění díla	původní termín skutečné zahájení	6.11.2017 13.11.2017
2.2.2. zahájení prací na SO 01 Atletický ovál a rovinka včetně hřišť	původní termín skutečné zahájení	6.11.2017 13.11.2017
2.2.3. zahájení prací na SO 02 Víceúčelové hřiště	původní termín skutečné zahájení	6.11.2017 13.11.2017
2.2.4. zahájení prací na SO 03 Oplocení areálu školy	původní termín skutečné zahájení	8.1.2018 15.1.2018
2.2.5. zahájení prací na IO 01 Odvodnění hřiště	původní termín skutečné zahájení	6.11.2017 13.11.2017
2.2.6. dokončení prací na SO01 Atletický ovál a rovinka včetně hřišť	původní termín se nahrazuje	19.4.2018 4.6.2018
2.2.7. dokončení prací na SO 02 Víceúčelové hřiště	původní termín se nahrazuje	19.4.2018 4.6.2018

2.2.8.	<i>dokončení prací SO03 Oplocení areálu školy</i>	<i>původní termín</i>	<i>19.4.2018</i>
		<i>se nahrazuje</i>	4.6.2018
2.2.9.	<i>dokončení prací na odvodnění hřiště</i>	<i>původní termín</i>	<i>28.2.2018</i>
		<i>se nahrazuje</i>	16.4.2018
2.2.10.	<i>řádné ukončení a předání díla</i>	<i>původní termín</i>	<i>20.4.2018</i>
		<i>se nahrazuje</i>	5.6.2018
2.2.11.	<i>odstranění veškerých případných vad a nedodělků včetně úplného vyklizení staveniště</i>	<i>původní termín</i>	<i>25.4.2018</i>
		<i>se nahrazuje</i>	9.6.2018

4. Strany mění Smlouvu s přihlédnutím k nutnostem víceprací tak, že článek 4.1.1. – 4.1.4. Smlouvy nadále zní takto:

4.1 CENA DÍLA *Sjednaná cena*

4.1.1. *Sjednaná cena díla činí bez daně z přidané hodnoty*
10.508.990,- Kč

4.1.2. *Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% ze základu 10.508.990,- Kč činí částku*
2.206.888,- Kč

4.1.3. *Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 0% ze základu 0,- Kč činí částku*
0,-Kč

4.1.4. *Celková sjednaná cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem*
12.715.878,- Kč

5. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

2.2 Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, a každý účastník smlouvy obdrží po dvou z nich.

2.3 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 - zpráva o výsledcích geotechnického posouzení zemin v aktivní zóně

Příloha č. 1 - změnové listy č. 01a, 01b, 02a, 02b, 03, 04

Příloha č. 2 - harmonogram

- 2.5 Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v příslušném registru.

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou městské části Brno – Starý Lískovec na její schůzi konané dne usnesením č.

V Brně dne _____

V Brně dne _____

Mgr. Vladan Krásný
starosta městské části

Ivan Trunečka
jednatel