



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



Dodavatel:
Ježek Jiří ing.

Riegrova 1049
50801 Hořice
IČ: 86992261
Zastoupený: Ing. Ježkem

Objednávka č. **OBJDEU-24-68/2017**

2.8.2017 15:54:20

Dodací adresa: *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

Předmět objednávky:

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 23.4.2018):

- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci
"TCH Vycházková trasa Aichelburg" dle uzavřené rámcové smlouvy
SMLDEU 24-36/2017.

Nový termín: **31. 08. 2018.**

Datum platnosti: 31.8.2018

Datum plnění od: 2.8.2017

Datum plnění do: 31.8.2018

Předběžná cena: 75366 Kč

Kontaktní osoba: 

Příjemce (útvary): odd investic

Vystavil: 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

**Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro
dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.**



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



Specifikace předmětu objednávky:

Objednávka na zhotovení projektové dokumentace na akci "TCH Vycházková trasa Aichelburg" dle Vaší nabídky VZ RS 24-46/2017 a uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-36/2017.


Příloha: Položkový rozpočet

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 23.4.2018):

- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "TCH Vycházková trasa Aichelburg" dle uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-36/2017. Důvodem pro prodloužení termínu na zajištění inženýrské činnosti je pozdější předání stavby k zaměření a zpracování nových legislativních požadavků, a s tím související změny požadavků stavebních úřadů (viz dopis). Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Původní termín 30. 4. 2018 se prodlužuje na **31. 08. 2018**.

Kontakt: L. Sedláček



v Houčicích dne 27.4.2018

Souhlasím.

Podpis dodavatele: ...

