



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



Dodavatel:

Ježek Jiří ing.

Riegrova 1049

50801 Hořice

IČ: 86992261

Zastoupený: Ing. Ježkem

Objednávka č. **OBJDEU-24-86/2017**

4.9.2017 8:27:47

Dodací adresa: *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

Předmět objednávky:

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 23. 4. 2018):

- na prodloužení termínu odevzdání PD na akci "**LC Vápenice**" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017.

Nový termín: 31. 08. 2018.

Datum platnosti: 31.8.2018

Datum plnění od: 7.9.2017

Datum plnění do: 31.8.2018

Předběžná cena: 121460 Kč

Kontaktní osoba: 

Příjemce (útvary): odd investic

Vystavil: 

Příkazce operac

Správce rozpočt

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455




Specifikace předmětu objednávky:

Objednávka na zhotovení projektové dokumentace na akci "LC Vápenice" dle Vaší nabídky VZ RS 24-51/2017 a uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-35/2017. Kontakt: Z. Hofman.
Příloha: Položkový rozpočet.

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 23.4.2018):

- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Vápenice" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017. Důvodem pro prodloužení termínu na zajištění inženýrské činnosti je pozdější předání stavby k zaměření a zpracování nových legislativních požadavků, a s tím související změny požadavků stavebních úřadů (viz dopis). Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.
Původní termín 30. 4. 2018 se prodlužuje na 31. 08. 2018.
Kontakt: Z. Hofman



v Hončově dne 27.4.2018

Souhlasím.

Podpis dodavatele: ..

