

17/14/17

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 22.11.2017

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Výměna oken budovy G, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických: Jan Vágner, [redacted]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“

a

ALLKON s.r.o.

se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11031

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Antonín Hurt, jednatel společnosti

- ve věcech technických: [redacted]

Identifikační číslo: 25008196

DIČ: CZ25008196

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení smlouvy o dílo na akci

„Výměna oken budovy G, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ ze dne 22.11.2017 (dále jen „Smlouva“.

Původní ustanovení smlouvy se mění následovně:

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. odst. 1. Smlouvy. Cena díla bez DPH činí 3 252 307,12 Kč.
2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností. Specifikace změn je součástí přílohy toho dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha: Změnový list č. 1-10

Za Zhotovitele

V Meziboří dne 3.4.2018

Za Objednatele

V Ústí nad Labem dne.....2.5..-04- 2018

Antonín Hlirt
jedenatel

KONJEDNATEL
KONJEDNATEL
250 08 196, DIČ: C225008196
Money Bank, Litvínov, č.ú.: 201 490 691/0600
VLOŽKA 11031, Krajský soud v Ústí nad Labem

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1-10 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Výměna oken budovy G, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

SoD: 1714-17

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

1. Odpočtové položky:

Stavební práce : ZL č.1 – odpočet nerealizované výměny 2 ks balkonových sestav

2. Přípočtové položky:

Stavební práce : ZL č.2 – 10 – přípočet realizovaných změn

- ZL č.2 : plastové okno č.6 -1 ks nezahrnuto pro výměnu
- ZL č.3 : výměna tělesa topení – havarijní stav
- ZL č.4 : práce spojené s demontáží a montáží topných těles
- ZL č.5 : práce spojené s ukotvením rámu a oken balkonových sestav
- ZL č.6 : práce spojené s osazením okna neprůhledným sklem – činčila
- ZL č.7-10 : práce spojené s výměnou balkonových sestav- dlažba, obklady, lino

Odůvodnění vyvolané změny :

1. Dvě balkonové sestavy byly vyměněny před započítáním stavebních prací a jsou dle zadavatele funkční.
2. Při demontáži a montáži balkonových sestav vznikly vícepráce, které nebyly součástí původního rozpočtu akce.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Jan Vágner – vedoucí OIOM 26.3.2018	Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Antonín Hurt – jednatel ALLKON s.r.o. 26.3.2018
---	---

Ústí nad Labem, 26.3.2018
Krajský soud v Ústí nad Labem
201-490 691/0600

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Výměna oken budovy G, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: **1- 10**

SoD: č. sml. 1714 -17

Datum: **23.3.2018**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

Změnový list č.2- 10

+ 209 375,32Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu

Změnový list č.1

- 60 853,72 Kč

Rozdíl: Přípočet víceprací

+ 148 521,60 Kč

Viz přílohy: změnové listy č.1 – 10 včetně popisů položek a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

3 103 785,52 Kč

2. Cena díla vč. DPH

3 755 580,48 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1-10

1. Cena díla bez DPH

3 252 307,12 Kč

2. Cena díla s DPH

3 935 291,62 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

3 935 291,62 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

209 375,32 Kč

DPH 21%:

43 968,82 Kč

Cena včetně DPH:

253 344,14 Kč

snížení ceny o

Základ:

60 853,72 Kč

DPH

12 779,28 Kč

Cena včetně DPH:

73 633,00 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: NE

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele: Václav Kvasnička -
ALLKON s.r.o.

Za objednatele: Josef Macík
Krajská zdravotní a.s.

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „ Výměna oken budovy G, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem , o.z.“

Číslo změny: **1- 10**

SoD: č. sml. 1714 -17

Datum: **26.3.2018**

Určeno pro

projektanta

TDS

zhotovitele

objednatel

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

faxem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

Změnový list č.2- 10

+ 209 375,32Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu

Změnový list č.1

- 60 853,72 Kč

Rozdíl: Přípočet víceprací

+ **148 521,60 Kč**

Viz přílohy: změnové listy č.1 – 10 včetně popisů položek a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

3 103 785,52 Kč

2. Cena díla vč. DPH

3 755 580,48 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1-10

1. Cena díla bez DPH

3 252 307,12 Kč

2. Cena díla s DPH

3 935 291,62 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

3 935 291,62 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

209 375,32 Kč

DPH 21%:

43 968,82 Kč

Cena včetně DPH:

253 344,14 Kč

snížení ceny o

Základ:

60 853,72 Kč

DPH

12 779,28 Kč

Cena včetně DPH:

73 633,00 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ:

3 252 307,12 Kč

DPH 21%:

683 984,50 Kč

Cena včetně DPH:

3 935 291,62 Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: 11.5.2018

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☒

chybou v dokumentaci zakázky

☐

rozdílem mezi PD a skutečností

☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Jan Vágner – vedoucí OIOM
26.3.2018

Antonín Hurt – jednatel ALLKON s.r.o.

Č.	1
----	---

Datum :	22.3.2018
Vypracoval :	Kvasnička

Odpočty stavebných prácí

[illegible]

Datum : 22 -03- 2018

Datum : 23 -03- 2018

⁴Datum :

Změnový list

č.

3

stavba: Výměna oken budovy G, Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Datum : 22.3.2018
Vypracoval : Kvasnička

Předmět změny:

Přípočty stavebních prací

Popis změny a její účel : Při demontáži balkonové sestavy bylo nutno zdemontovat těleso topení, které bylo v havarijním stavu a bylo jej nutno vyměnit

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Dodávka topných těles	ks	1	1 800,00	1 800,00 Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
cena celkem bez DPH				1 800,00 Kč	
upravená cena bez DPH					

Vypracoval :

m : 22 -03- 2018

Kontroloval :

m : 23 -03- 2018

Schválil :

m :

4

Datum : 22.3.2018
Vypracoval : Kvasnička

Přípočty stavebních prací

[illegible]

Datum : 22 -03- 2018

Datum : 23 -03- 2018

Datum :

5

Datum : 22.3.2018
Vypracoval : Kvasnička

Přípočty stavebních prací

[illegible]

Datum : 22 -03- 2018

Datum : 23 -03- 2018

Datum :

IC: 25488627
DIC: CZ 25488627

Změnový list

č.

6

stavba: Výměna oken budovy G, Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Datum : 22.3.2018
Vypracoval : Kvasnička

Předmět změny:

Přípočty stavebních prací

Popis změny a její účel : Na požadavek objednatele bylo jedno okno osazeno neprůhledným zasklením - činčila.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
demontáž čirého zasklení a dodávka a montáž neprůhledného zasklení okna č. 3 - 2100 x 1450 mm	ks	1	1 500,00	1 500,00 Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
cena celkem bez DPH				1 500,00 Kč	
upravená cena bez DPH					

Vypracoval :

Datum : 22 -03- 2018

Kontroloval :

Datum : 23 -03- 2018

Schválil :

Datum :
16/12A
Labem

7

Datum : 22.3.2018
Vypracoval : Kvasnička

Přípočty stavebních prací

IC: 25403527
DIC: CZ 25403527

8

Datum :	22.3.2018
Vypracoval :	Kvasnička

Přípočty stavebních prací

Popis změny a její účel : Při výměně balkonových sestav bylo nutno doplnit PVC podlahu v místě napojení na novou balkonovou výplň

Datum : 22 -03- 2018

Datum : 23 -03- 2018

Datum :

Pracovní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Čáslav nad Labem
IČ: 25134527
DIČ: CZ25408627

9

Datum :	22.3.2018
Vypracoval :	Kvasnička

Přípočty stavebních prací

[illegible]

m: 22-03-2018

n: 23 -03- 2018

n :

Č.	10
----	----

Datum :	22.3.2018
Vypracoval :	Kvasnička

Přípočty stavebních prací

[illegible]

22 -03- 2018

23 -03- 2018

Schválil :