

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. S18/011F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Stavební úpravy laboratoře A58-60“
(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 24. 1. 2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.,

se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové
jejímž jménem jedná: Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva,
zapsaná v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, složka 2454.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 27481107

DIČ: CZ27481107

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

1. Změny smlouvy

- 1.1. Doba plnění pro instalaci klimatizačních jednotek a provedení výústek vzduchotechniky dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku na střeše budovy A se z důvodu současně probíhající rekonstrukce střechy budovy A prodlužuje do 30. 10. 2018. Uvedené práce budou zahájeny v termínu stanoveném na základě dohody Smluvních stran.
- 1.2. Specifikace díla dle odst. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce dle Přílohy č. 2 tohoto dodatku.

1.2.1. Důvody změny předmětu plnění:

Změna předmětu díla dle tohoto dodatku je vyvolána zejména aktualizací provozních potřeb Objednatele a skutečnostmi zjevnými až po odkrytí konstrukcí. Potřeba změn vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Dodatečné stavební práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

- 1.2.2. Cena díla dle čl. 5.1 Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě 98.212,36 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací v hodnotě 38.502,63 Kč bez DPH. Nová cena činí **1.357.579,46 Kč** (slovy: jedenmiliontřístapadesátsedmtisícpětsetsedmdesátdevět korun českých čtyřicetšest haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.
3. Ostatní ustanovení SoD se nemění.
4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Práce odložené na žádost investora

Příloha č. 2 – Změnové listy

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 30. 4. 2018

V Praze dne 27. 4. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

.....
Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva