

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01

BETONOVÉ MAZANINY 1.NP

Popis změny:

Změnový list řeší odpočet původně zamýšlených vyrovnávacích cementových potěrů, za KARI sítí vyztuženou betonovou mazaninu, v návaznosti na tuto změnu řeší změnový list i odsekání výstupků a nerovností kamenného zdiva.

Zdůvodnění změn:

Při realizaci bylo zjištěno, že se v úrovni 1.NP vyskytuje nesoudržný podklad, původně uvažovaný cementový potěr bylo tudíž nutno nahradit podkladním betonem vyztuženým sítí Kari 6/150/150. Z tohoto důvodu bylo nutné prohloubit a urovnat podloží pod stávající podlahou 1.NP, zároveň bylo nutné odsekat zbytky zdí a základů.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o 10 dní

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet* 525 280,94bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Půdorysy 1.NP – zakreslení osekávaných ploch
- 4) Zápis z PP č.3 ze dne 18.7.2017

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01

BETONOVÉ MAZANINY 1.NP

5) Zápis z KD č.4 ze dne 25.7.2017, včetně vyjádření GP

6) Zápis z KD č.5 ze dne 8.8.2017

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Pitner

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:

Ing. Zdeněk Adámek

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 5.3.2018.....

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.