

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04

NOVÁ SKLADBA NAD A POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ 3.NP

Popis změny:

Změnový list řeší změnu skladeb pod stropní konstrukcí – zřízení SDK podhledů namísto původně zamýšlených oprav rákosových omítek a změnu skladby podlahy v nevyužívaném půdním prostoru.

Zdůvodnění změn:

Změna podhledu 3.NP pod krovem byla vyvolána špatným stavem stávajícího omítaného rákosového podhledu a především rákosníkových trámů, na kterých bylo rákosové podbití připevněno, na nové nosné trámy tímto bude osazen nový protipožární podhled potřebné požární odolnosti, umožňující v budoucnu ochranu a ošetření stropních trámů. Dále došlo ke změně (zjednodušení) skladby podlahy ve 4.NP – nevyužívaný půdní prostor.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *odpočet* - 207 708,86 bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Původní skladba strop 3.NP, podlaha nevyužívaného prostoru 4.NP
- 3) Nově navržená skladba stropu 3.NP (podlaha krovu)
- 4) Požárně bezpečnostní řešení změny v průběhu realizace stavby
- 5) Zápis z KD č.7 ze dne 5.9.2017

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04

NOVÁ SKLADBA NAD A POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ 3.NP

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Pitner

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:

Ing. Zdeněk Adámek

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 05.03.2018

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.