

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

PARAPETY 1.NP

Popis změny:

Změnový list řeší vyzdění parapetů v 1.NP do Alšova náměstí.

Zdůvodnění změn:

Při odsekání stávajících omítek na parapetním zdivu v 1.NP směrem do Alšova náměstí byl zjištěn nevyhovující stav stávajícího zdiva. Stávající přízdívky parapetu byly nesoudržné, tloušťky 150 mm. Po konzultaci s GP došlo k vybourání stávajícího zdiva tl 150 mm a dozdění nového zdiva tl. 400 mm. Pod nový zdivem byl proveden vyrovnávací potěr tl. 50 mm a hydroizolace. Svislá mezera mezi stávajícím a novým zdivem byla vyplněna extrudovaným polystyrénem tl. 30 mm.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet* 40.910,56 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Půdorysy 1.NP – zakreslení parapetů
- 4) Detail izolace pod parapety oken
- 5) Výkres parapety 1.NP

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

PARAPETY 1.NP

6) Zápis z KDč.11 ze dne 24.10..2017, včetně vyjádření GP

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:
Ing. Milan Pitner

GP:

Datum:

Podpis:
Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:
Ing. Zdeněk Adámek

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 05.03.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.