

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 19

### VÝKOP PRO AKUMULAČNÍ JÍMKU

#### **Popis změny:**

Změnový list řeší odlišnou třídu těžitelnosti hornin ve výkopu pro akumulaci jímku.

#### **Zdůvodnění změn:**

Při provádění zemních prací pro akumulaci jímku byla zjištěna odlišná třída těžitelnosti hornin. V projektové dokumentaci a ve výkazu výměr bylo uvažováno s třídou těžitelnosti č. 3. Na základě skutečného posouzení těžitelnosti hornin byla zjištěna hornina tř. 3 a 4 (25%), tř. 5 (70%) a tř. 6 (5%). Dále bylo provedeno geodetické zaměření a výpočet skutečného objemu výkopu.

Tento změnový list řeší změnu těžitelnosti hornin a skutečné množství výkopu. Původní třída těžitelnosti č. 3 byla nahrazena skutečnou tř. 3, 4, 5 a 6.

#### **Změnu požaduje:**

Zhotovitel  Objednatel

Jméno:

#### **Změna je dokladována:**

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD
- Ostatní:

#### **Cena změny dodávky je stanovena:**

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou  Jiný postup

#### **Vliv změny na konečný termín dokončení díla:**

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o 3 dny

#### **Vliv změny na cenu díla:**

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet* 51.198,36 Kč bez DPH

#### **Přílohy:**

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Předávací protokol geodetických prací
- 3) Zápis z KD č.17 ze dne 11.12.2017 včetně geotechnického posouzení

Název zakázky:  
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 19

### VÝKOP PRO AKUMULAČNÍ JÍMKU

#### Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: .....

Podpis: .....

**Ing. Milan Pitner**

#### GP:

Datum: .....

Podpis: .....

**Ing. Jan Svoboda**

#### TDS:

Datum: .....

Podpis: .....

**Ing. Zdeněk Adámek**

#### Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 05.03.2018

Podpis: .....

**Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler**

#### Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.