

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 28

NÁSYP POD PODLAHY

Popis změny:

Změnový list řeší doplnění násypů pod podlahy.

Zdůvodnění změn:

Ve vodorovných konstrukcích bylo počítáno se stávajícím přeloženým prosátým a vysušeným zásypem. Stávající zásyp byl prosát a zpětně použit jako vyrovnávací vrstva pod podlahy. Množství stávajícího zásypu nebylo dostatečné a muselo být doplněné násypem z nového nakoupeného materiálu. Tento změnový list řeší dopočet nového násypu pod podlahy.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o 2 dny

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet* 24.790,01 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Váží lístky
- 4) Zápis z KD č.19 ze dne 8.1.2018

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 28

NÁSYP POD PODLAHY

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:
Ing. Milan Pitner

GP:

Datum:

Podpis:
Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:
Ing. Zdeněk Adámek

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 05.03.2018

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.