

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 31

PŘÍČKA V 2.NP (M.Č. 2.05 A 2.07, 2.06)

Popis změny:

Změnový list řeší vybourání nestabilního stávajícího zdiva a vyzdění nové příčky v 2.NP – denní místnost.

Zdůvodnění změn:

Při odsekání stávajících omítek byl zjištěn nevyhovující stav stávajícího zdiva v 2.NP mezi místností 2.05 a 2.06, 2.07. Na základě tohoto zjištění bylo původní zdivo vybouráno a vyzděno nové zdivo.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
 Vypracováním změny projektu
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z KD a PP
 Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
 Odečtem položky rozpočtu
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu o 2 dny

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla: *přípočet* 12.343,33 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Půdorysy 2.NP – zakreslení příčky
- 4) Zápis v SD z 9.1.2018

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 31

PŘÍČKA V 2.NP (M.Č. 2.05 A 2.07, 2.06)

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Pitner

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:

Ing. Zdeněk Adámek

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 05.03.2018

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.