

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 37

PROVEDENÍ NOVÝCH FABIONŮ V 1.NP A 2.NP

Popis změny:

Změnový list řeší provedení nových stěnových fabionů v 1.NP a 2.NP.

Zdůvodnění změn:

V projektové dokumentaci se počítá s ponecháním stávajících stěnových fabionů a s provedením pouze malé části nových fabionů. Při provádění oprav podhledů stropů a omítek došlo k odstranění stávajících fabionů. Tento změnový list řeší dopočet nových stěnových fabionů na základě rozsahu určeného GP. Tento rozsah bude v průběhu provádění nových fabionů upřesněn a zapracován do dalšího změnového listu. V 1.NP a 2.NP budou fabiony provedeny z omítkové směsi. Na základě dohody s objednatelem budou fabiony v 3.NP řešeny dodatečně v dalším změnovém listu.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o 10 dní

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet* 68.149,41 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Půdorysy 1.NP a 2.NP – zakreslení fabionů (rozsah určen GP)
- 3) Zápis z KD č.25 ze dne 19.02.2018, včetně vyjádření GP

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 37

PROVEDENÍ NOVÝCH FABIONŮ V 1.NP A 2.NP

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Pitner

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:

Ing. Zdeněk Adámek

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: 05.03.2018

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.