

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.16S0172 a 14244/17

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon),
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Název: Město Kadaň
Zastoupený: PaedDr. Jiří Kulhánkem, starostou
Sídlo: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO: 00261912
DIČ: CZ00261912
Bankovní spojení: KB Kadaň
Číslo účtu: 1725-441/0100

Název: FRK s.r.o.
 zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad
 Labem, oddíl C, vložka 6897
Zastoupený: Ahmadem Raadem, jednatelem
Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČ: 613 24 817
DIČ: CZ61324817
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kadaň,
Telefon: 474 333 232
E-mail: info@frk-kadan.cz

II. Výchozí podklady a údaje

Název stavby: Kadaň – úpravy západní části Mírového náměstí
Místo plnění: Kadaň
Investor: Město Kadaň

Způsob plnění bude probíhat dle smlouvy o dílo a cenové nabídky.

III. Předmět smlouvy

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16S0172 a 14244/17 ze dne 8.9.2017 (dále jen „Smlouva“) jsou práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy, a které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, nebyly zahrnuty ve Smlouvě, resp. nebylo možné je ani při náležité péči objednatele předvídat a přitom vyšly najevo až při realizaci díla dle Smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu je na základě změnového listu číslo 1, který je přílohou tohoto dodatku, nutné změnit cenu díla.

Změna spočívá v:

ZR01 – Čedičová dlažba

Odstranění podkladů a úprava výměr čedičové dlažby, nakládání vybouraných hmot a sutí u konstrukcí bouraných pod podloubím, úprava položek pro vodorovné přemístění sutí a

vybouraných hmot pro nákladní vozidla s nosností do 12 tun, doplnění hmotností specifikací a části některých podkladů pro přesuny hmot.

ZR02- VRN – Provozní vlivy

Dopočet zvýšených vedlejších rozpočtových nákladů.

ZR03 – VRN Územní vlivy

Dopočet zvýšených vedlejších rozpočtových nákladů – zimní opatření.

ZR04 – Přeložení žulové dlažby vozovky

Přeložení žulové dlažby vozovky.

ZR05 – Chránička kabelu NN

Chránička na kabelu ČEZ Distribuce.

ZR06 – Úpravy před čp. 47 na ppč 33 – mřížka + shoz

Úpravy před domem čp. 47 na p.p.č. 33 – repase ventilační mříže a výměny poklopu sklepního shozu.

ZR07 – Prostor lože pro kamenné obruby

Prohloubení stávajícího podkladu pod rozebíranou kamennou dlažbou z velkých kostek pro provedení lože pro osazení přemísťovaných silničních kamenných obrubníků ve stan. cca 87 až 162 m – bourání betonových prahů pod kamennou dlažbou vozovky náměstí v rozsahu stan. cca 87 až 160 m.

ZR08 – Ruční výkop pro UV

Ruční výkopy pro připojení uliční vpusti ve stan. cca 150,0 m. Úprava položek pro vodorovné přemístění výkopku pro nákladní vozidla s nosností do 12 tun, úprava hmotností výkopku pro skládkovné.

ZR09 – Provizorní přechody ze zámkové dlažby

Zřízení a následné odstranění provizorních přechodů ze zámkové dlažby ve stan. cca 103,0 a 165,0 m.

ZR10 – Úpravy před čp. 45-46 – uzavření sklepního shozu

Úpravy před domem čp. 45-46 na p.p.č. 34-35 – úpravy a uzavření šachty sklepního shozu.

ZR11 – Úpravy před čp. 45-47 – vyspravení rubů kleneb

Úpravy před domem čp. 45-47 na p.p.č. 33-35 – vyspravení rubů sklepních kleneb pod podloubím stan cca 130 až 155 m.

ZR12 – VRN – provozní vlivy – uvolnění staveniště

Náklady spojené s částečným uvolněním a vyklizením staveniště v době přerušení prací po dobu vánočních svátků. Náklady spojené s obnovením zařízení staveniště a zpětným návozem přechodně odvezených materiálů.

ZR13 – Lampy VO, žulové obrubníky

Změna ceny u lamp VO na základě upřesnění požadavků investora. Změna ceny žulových obrubníků na základě upřesnění požadavků investora a sjednocení PD a VV.

ZR14 – Konstrukce vozovek v trase plynovodu

Odpočet ploch odstraňování konstrukce vozovky Mírového náměstí v trase plynovodu, včetně souvisejících položek prací. V odpočtu současně zohledněny úpravy položek rozpočtu dle ZR01. Přípočet odstraňování provizorních konstrukcí v trase plynovodu, včetně souvisejících položek prací.

V. Cena

Článek V. Cena se mění následovně:

5.1 Smluvní cena za provedení prací se upravuje:

Celková cena dle SoD bez DPH	5.247.348,15 Kč
------------------------------	-----------------

Celková cena víceprací bez DPH	1.170.780,32 Kč
--------------------------------	-----------------

Celková cena méněprací bez DPH	-418.143,41 Kč
--------------------------------	----------------

<u>Celková cena změnového listu bez DPH</u>	<u>752. 636,91 Kč</u>
---	-----------------------

Celkem za provedené práce bez DPH 5.999.985,06 Kč

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období.

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstaní nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

V Kadani dne 27.02.2018

Za objednatele:

V Kadani dne 23.2.2018

Za zhotovitele:

.....

Ahmad Raad
jednatel

.....

PaedDr. Jiří Kulhánec
starosta