

Dodatek č. 2**ke smlouvě o dílo č.16S0172 a 14244/17**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon),
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.**Smluvní strany**

Název:	Město Kadaň
Zastoupený:	PaedDr. Jiří Kulhánkem, starostou
Sídlo:	432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO:	00261912
DIČ:	CZ00261912
Bankovní spojení:	KB Kadaň
Číslo účtu:	1725-441/0100
Název:	FRK s.r.o.
	zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6897
Zastoupený:	Ahmadem Raadem, jednatelem
Sídlo:	Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČ:	613 24 817
DIČ:	CZ61324817
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Kadaň,
Telefon:	474 333 232
E-mail:	info@frk-kadan.cz

II. Výchozí podklady a údaje

Název stavby:	Kadaň – úpravy západní části Mírového náměstí
Místo plnění:	Kadaň
Investor:	Město Kadaň

Způsob plnění bude probíhat dle smlouvy o dílo a cenové nabídky.

III. Předmět smlouvy

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 16S0172 a 14244/17 ze dne 8.9.2017 (dále jen „Smlouva“) jsou skutečnosti, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy, a které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, nebyly zahrnuty ve Smlouvě, resp. nebylo možné je ani při náležitě péči objednatele předvídat a přitom vyšly najevo až při realizaci díla dle Smlouvy o dílo. Tyto nezahrnuté skutečnosti mají vliv na termín dokončení. Z tohoto důvodu je nutné upravit termín pro dokončení díla.

IV. Doba plnění

Doba plnění se upravuje následně:

4.1.2 Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno: z 15.5.2018 na 30.6.2018

Posunutí termínu vychází ze skutečnosti, která bránila zahájení prací dle SoD. Staveniště bylo předáno o 6 týdnů později, než bylo původně plánováno, a tak tím se některé práce, které se musí provádět za vhodných klimatických podmínek přesunuli do zimního období. V termínu od 15.12.2017 až do 30.3.2018 probíhali práce v omezeném režimu s ohledem na klimatické podmínky a některé práce nemohly být realizovány vůbec, protože technologický postup vyžaduje dlouhodobě vhodné klimatické podmínky.

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

V Kadani dne
Za objednatele:

V Kadani dne 30. 04. 2018
Za zhotovitele:

PaedDr. Jiří Kulhánek
starosta



frk
Chomutovská 1254, 432 01 Kadaně
IČO 613 24 817, DIČ CZ61324817
tel. +420 474 333 232
fax +420 474 333 126
s. r. o. **c.03**

Ahmad Raad
jednatel