

Dodatek č.1

Smlouva o dílo č. 1511/2017
na realizaci akce
„Kadaň – statické zajištění části hradeb za č.p.73“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu : 1725-441/0100
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : PETROM STAVBY a.s.
Zastoupený : Markem Volákem – předsedou představenstva
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ : 26769611
DIČ : CZ26769611
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 4193102/0800
v obch. rejstříku zapsán u MěS v Praze – oddíl B vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
za objednatele : Jan Šerák
za zhotovitele : Jakub Hanzl
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 :
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek
za zhotovitele : Marek Volák
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
za objednatele : Libuše Vydrová
za zhotovitele : Jakub Hanzl

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 20.11.2017
Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke SoD ze dne 20.11.2017 na akci Kadaň – statické zajištění části hradeb za č.p. 73 jsou skutečnosti stojící mimo vliv obou smluvních stran, které mají vliv na cenu a termín plnění díla na straně zhotovitele, jak je uvedeno dále.

II. Předmět plnění

Článek III. Předmět plnění Smlouvy o dílo se doplňuje o následující:

Vzhledem k tomu, že až následně po uzavření Smlouvy a poté, co již byly zahájeny a prováděny práce na díle (rozebírání zdi a její zřícení) byly zjištěny nové skutečnosti. Archeologickým průzkumem byl upřesněn průběh původního opevnění. Pro dodržení podmínek NPÚ je nutné vystavit zeď v šíři 2 m v celé délce a výšce. Zajištění zdi bude probíhat dle PD zpracované statikem ing. Fořtem ze společnosti ARISTA GLOBAL.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi je pak nutné, jak vyplývá z technické zprávy, provést dodatečné práce na stabilizaci opevnění, resp. změny, jak jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu. S ohledem na plynulost prací a interoperabilitu se stávajícími poskytovanými pracemi, resp. stávajícím zhotovitelem, není možné a také ani účelné tyto dodatečné práce zadat jinému dodavateli.

III. Doba plnění

Článek IV. Doba plnění : Původní termín dokončení do 5.5.2018 se mění následovně:
Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno : **30.6.2018**

IV. Cena

Článek V. Cena předmětu díla se dodatkem č. 1 mění následovně:

Nová cena předmětu díla:	690 986,67 Kč bez DPH
Původní cena předmětu díla:	294 443,08 Kč bez DPH
Dodatek rozdíl:	396 543,59 Kč bez DPH
DPH	83 274,15 Kč

Navýšení celkem

479 817,74 Kč vč. DPH

V.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Kadani dne

V Kadani dne 27.4.2018

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
PaedDr. Jiří Kulháněk
Starosta



PETROM STAVBY, a.s. ②
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE
IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611
Provozovna:
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ
tel. 474 345 482

.....
Marek Volák
předseda představenstva

4