



TSKRP008KB2E

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo

„Přátelství, (úsek OK K Netlukám – hranice Prahy) č. akce 999698“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2300/11

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.7040915MVO

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou
představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Lenka Zach - TDI

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 45274924

DIČ: 45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ
(na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ
Ing. Libor Gaida, vedoucí obchodního oddělení
(mimo podpisu SOD a přípravy dodatků)
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek
Ing. Michal Vojtíšek, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Přátelství, (úsek OK K Netlukám – hranice Prahy) č. akce 999698**“ ze dne 14. 2. 2017 ve znění dodatku č. 1, 2 a č. 3 Smlouvy (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy. Jedná se o:

1) Zatrubnění příkopu (úsek km 0,592 – km 0,632)

Z důvodu nevyhovujících parametrů svahu stávajícího příkopu a existenci stávajících kabelových vedení v úseku km 0,592 – km 0,632 vlevo bylo na základě podnětu OS TSK po dohodě se zástupcem objednatele, TDI, projektanta a zhotovitele rozhodnuto, že příkop bude v celé délce tohoto úseku zatrubněn troubou DN 400. Odvodnění stávajícího propustku před hřbitovem bude po ověření průchodnosti vyřešeno umístěním horské vpusti v km 0,638. Na takto zatrubněný příkop budou provedeny terénní úpravy s osetím travním semenem.

2) Doplnění ocelových a betonových svodidel

Na základě požadavku zástupce ODA MHMP a Policie ČR je nutné s ohledem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu a pěších komunikací doplnit v níže uvedených úsecích betonovými resp. ocelovými svodidly (viz. Stanovení dopravního značení vydané ODA MHMP).

- Z důvodu zamezení parkování převážně nákladních automobilů na plochách v prostorách přilehlých ke křižovatce Přátelství x Málkovská a tím způsobenému značnému omezení rozhledových poměrů v této křižovatce budou ve směru od Říčan doplněna resp. prodloužena betonová svodidla CITY BLOK.
- Z důvodu hraničního sklonu svahu přilehlého stávajícího příkopu a malého poloměru oblouku odbočení v křižovatce Přátelství x Ke Královicím ve směru od Říčan bude komunikace v tomto místě doplněna ocelovým svodidlem JSAM – 4/N2 zakončeným náběhem.
- Z důvodu maximálního zajištění bezpečnosti pěších v prostoru přechodu pro chodce a autobusových zastávek před hřbitovem budou v místech těsně před vstupem do vozovky chodci dodatečně ochráněni fyzickou zábranou z betonových svodidel CITY BLOK. Dále bude z důvodu zhoršených rozhledových poměrů způsobených parkujícími vozidly v těsné blízkosti přechodu pro chodce a nedostatečného konstrukčního krytí na přilehlém zatrubněném příkopu v úseku km 0,592 – km 0,632 vlevo zamezeno parkování automobilů osazením svodidel CITY BLOK.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 se mění takto:

Původní cena bez DPH:	124.800.851,00 Kč
DPH 21 %:	26.208.179,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	151.009.030,00 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	131.303.785,45 Kč
DPH 21%:	27.573.794,95 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	158.877.580,40 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	150.705.521,52 Kč
DPH 21%:	31.648.159,52 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:	182.353.681,04 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 bez DPH:	1.473.811,72 Kč
DPH 21%:	309.500,46 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 vč. DPH:	1.783.312,18 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 bez DPH:	- 71.923,23 Kč
DPH 21%:	- 15.103,88 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 vč. DPH:	- 87.027,11 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 4 bez DPH:	152.107.410,01 Kč
DPH 21%	31.942.556,10 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 4 vč. DPH:	184.049.966,11 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2, 3 a 4 nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 21.11.2016

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 2. 05. 2018

za Objednatele:

PhDr. Ing. MBA

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne

za Zhotovitele:

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesák
ředitel závodu



EUROVIA VINCI

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Háji 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky



