

Dodatek č. 1

00891-2004-452-D-0185/97-01-001-S 00011

K Realizační smlouvě č. 00891-2003-234-S-0185/97-01-001-S 00011 (dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA-MINISTERSTVO FINANČÍ

Se sídlem: Letenská 525/15, 118 10, Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ 00006947

bankovní spojení: č.ú. 421 657 /0300

zastoupený: Ing. Miroslavem Kalouskem, ministrem financí

(dále jen „objednatel,“)

a

2. UNIGEO a.s.

Se sídlem: Místecká 329/258, Ostrava – Hrabová, PSČ 720 00,

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 386,

IČ: 451922

DIČ: CZ 45192260

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1270352/0800

zastoupená: ing. Jiřím Mukařovským, předsedou představenstva,

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento dodatek ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

I.

1. Bod 3. v záhlaví smlouvy v původním znění:

S vědomím o obsahu Směrnice FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 1/2001 (dále jen Směrnice FNM ČR a MŽP), která tvoří přílohu této smlouvy,

nově zní:

S vědomím o obsahu Směrnice FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č.3/2004 ,

2. *Bod 3.3 v článku III. smlouvy v původním znění:*

Ukončení sanace nesaturované zóny : do 30.9.2006

nově zní:

Ukončení sanace nesaturované zóny: do 31.12.2010

Ukončením sanace nesaturované zóny se rozumí ukončení demolic stavebních konstrukcí, odtěžení kontaminovaných zemín včetně zpětného zásypu, úprava materiálů, využití materiálů, uložení odpadů na skládku, ukončení biodegradace ex-situ na úroveň rekultivačního limitu, venting a další práce neuvedené v bodech 3.4 a 3.5 v článku III.

Zdůvodnění změny : posunutí termínu s ohledem na objektivní vlivy, spojené se schvalováním realizačního projektu a čerpání rozpočtové rezervy v souvislosti s nově zjištěnými skutečnostmi po vyhodnocení etapy předsanačního doprůzkumu a rozdělením SO-10 do dvou etap

Bod 3.4 v článku III. smlouvy v původním znění:

Ukončení sanace saturované zóny : do 31.1.2011

nově zní:

Ukončení sanace saturované zóny: do 31.12.2014

Ukončením sanace saturované zóny se rozumí ukončení sanace podzemní vody bez postsanačního monitoringu.

Zdůvodnění změny : posunutí termínu s ohledem na objektivní vlivy, spojené se schvalováním realizačního projektu a čerpání rozpočtové rezervy v souvislosti s nově zjištěnými skutečnostmi po vyhodnocení etapy předsanačního doprůzkumu a rozdělením SO-10 do dvou etap

3. *Bod 3.5 v článku III. smlouvy v původním znění:*

Předání a převzetí celého díla dle čl. I. této smlouvy: do 31.12.2013

nově zní:

Předání a převzetí celého díla dle čl. I této smlouvy: do 31.12.2017

Zdůvodnění změny: posunutí termínu s ohledem na objektivní vlivy, spojené se schvalováním realizačního projektu a čerpání rozpočtové rezervy v souvislosti s nově zjištěnými skutečnostmi po vyhodnocení etapy předsanačního doprůzkumu a rozdělením SO-10 do dvou etap

4. *Bod 6.4 v článku VI. Smlouvy v původním znění:*

Provedené práce budou hrazeny do výše 95% ceny prováděných prací. Právo na uhrazení pozastávky ve výši 5% celkové ceny díla vznikne zhotoviteli dnem konečného předání a převzetí celého díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla celého díla. V případě zjištění vad díla vznikne toto právo odstraněním veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení, které činí toto dílo nezpůsobilým užití ke sjednanému účelu.

nově zní:

Provedené práce budou hrazeny do výše 95% ceny prováděných prací. Právo na uhrazení pozastávky ve výši zbývajících 5% ceny díla vznikne zhotoviteli dnem předání a převzetí ucelených částí díla, která bude uvedena v zápisech o úspěšném předání a převzetí ucelené části díla, resp. celého díla. Ucelenou částí díla se pro účely této smlouvy rozumí jednotlivé sanační objekty dle schváleného realizačního projektu. V případě zjištění vad ucelené části díla vznikne toto právo odstraněním veškerých vad ucelené části díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení, které činí tuto ucelenou část díla nezpůsobilou užití ke sjednanému účelu.

5. Bod 21.5 v článku XXI. Smlouvy v původním znění:

Zhotovitel je povinen dodržovat Směrnici FNM ČR a MŽP

nově zní:

Zhotovitel je povinen dodržovat Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 (dále jen „Směrnice FNM ČR a MŽP“), která tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

II.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 00891-2003-234-S-0185/97-01-001-S 00011 zůstávají v platnosti. Tento dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Směrnice FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 20. 9. 2007
Za Českou republiku - Ministerstvo financí



Jméno: Ing. Miroslav Kalousek
Ministr financí

V Ostravě dne 20. 9. 2007
Za UNIGEO a.s.




Jméno: Ing. Jiří Mukařovský
předseda představenstva a.s.

Za věcné plnění dodatku ke smlouvě

odpovídá: Ing. Zdeněk Košar 

Za ekonomické plnění dodatku ke smlouvě

odpovídá: Ing. Zdeněk Košar 

Za legislativní správnost dodatku ke smlouvě

odpovídá: JUDr. Jaroslav Niklas 