



**Dodatek č. 00891-2015-4502-D-0185/97-01-001-S00011-02**

*k Realizační smlouvě č. 00891-2003-234-S-0185/97-01-001-S 00011 (dále jen „Smlouva“).*

*uzavřené podle § 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“)*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

**1. ČESKÁ REPUBLIKA-MINISTERSTVO FINANCÍ**

Se sídlem: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 10006-2629881/0710

jednající: Ing. Andrej Babiš, ministr financí

(dále jen „objednatel“)

a

**2. UNIGEO a.s.**

Se sídlem: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová

IČ: 45192260

DIČ: CZ45192260

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 386

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2111079929/2700

zastoupená: Jan Veverka, předseda představenstva

Ing. Irena Valentová, člen představenstva

dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

**tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „dodatek“).**

## I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III bodu 3.4 Smlouvy takto:

Bod 3.4 v článku III. Smlouvy v původním znění:

*„Ukončení sanace saturované zóny : do 31.1.2011“*

ve znění Dodatku č. 1:

*„Ukončení sanace saturované zóny : do 31.12.2014“*

nově zní:

*„Ukončení sanace saturované zóny: do 15.7.2016“*

Ukončením sanace saturované zóny se rozumí ukončení sanace podzemní vody bez postsanačního monitoringu.

Zdůvodnění změny:

- posunutí termínů na sanačních objektech SO-07, SO-15 v souvislosti s intenzifikací a prodloužením sanace z důvodu zjištění nových skutečností, které byly řešeny MZ č. 17, MZ č. 18 a MZ č. 21.

- posunutí termínu na sanačním objektu SO-18 v souvislosti s nově zjištěnými skutečnostmi a prodloužením sanace po vyhodnocení sanačního doprůzkumu, které jsou řešeny MZ č. 19 a MZ č. 22.

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III bodu 3.5 Smlouvy takto:

Bod 3.5 v článku III. Smlouvy v původním znění:

*„Předání a převzetí celého díla dle čl. I. této smlouvy: do 31.12.2013“*

ve znění Dodatku č. 1:

*„Předání a převzetí celého díla dle čl. I. této smlouvy: do 31.12.2017“*

nově zní:

*„Předání a převzetí celého díla dle čl. I této smlouvy: do 15.7.2019“*

Zdůvodnění změny: posunutí termínů (s ohledem na zjištění nových skutečností) doby ukončení sanace a následné provedení tříletého postsanačního monitoringu na sanačních objektech SO-07, SO-15 a SO-18 a následné likvidace nepotřebných vrtů.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


2. Tento dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 11.9.2015

V Ostravě dne 14.9.2015


Za Českou republiku-Ministerstvo financí

Za UNIGEO a.s.



Ing. Andrej Babiš  
ministr financí

Jan Veverka  
předseda představenstva



Ing. Irena Valentová  
člen představenstva



Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: RNDr. Květoslav Vlk, Ph.D.

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová