

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

„Tábor - Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I. etapa - Husova ulice“

č.j. objednatele 5/2017/R

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené:	Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČ:	26069539
DIČ:	CZ26069539
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	6820472/0800
telefon/fax:	602 833 271
e-mail:	mika@vstab.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003	
zástupce pro věci smluvní	Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické	Michal Sviták
dozor investora a koordinátor BOZP	VRV a.s.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	HYDRO & KOV s. r. o.
se sídlem:	Rybářská 801, 379 01 Třeboň
IČ:	277 20 161
DIČ:	CZ27720161
jednající:	Petrem Ježkem
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 16097 od 26.2.2007	
zástupce ve věcech smluvních:	Petr Ježek
zástupce ve věcech technických:	Miroslav Ježek
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:	576303389/0800
tel. 384 722 033	e-mail: info@hydrokov.cz
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Pavel Kubašta	
- obor autorizace:	vodohospodářské stavby
- číslo autorizace:	7833

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV. a XI :

IV. Doba plnění

V článku **IV. DOBA PLNĚNÍ** se mění odstavec 1. tímto textem:

předání a převzetí staveniště:	předpoklad 1. 9. 2017
zahájení stavebních prací:	do 2 pracovních dnů ode dne předání staveniště
dokončení stavebních prací:	do 31. 5. 2018
předání a převzetí díla:	do 5ti dnů ode dne dokončení stavebních prací
termín předání a převzetí vyklizeného staveniště:	do 5ti dnů ode dne předání díla
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby:	do 1 měsíce od předání díla

K posunutí termínu dokončení díla a jeho předání a převzetí dochází z důvodu neočekávaných víceprací a dodatečných dodávek, uvedených ve zdůvodnění zhotovitele, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

XI. Závěrečná ustanovení

V článku **XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** se doplňují odstavce 9. a 10. s tímto textem:

9. Tento dodatek č.2 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
10. Tento dodatek č.2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn

V Táboře dne 25.4.2018

V Třeboni dne 25.4.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Míka
ředitel společnosti

.....
Petr Ježek
jednatel společnosti

Zdůvodnění prodloužení termínu dokončení prací na stavbě Tábor - Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.etapa - Husova ulice

Důvod zdržení	Doba zdržení
<p>Bourání před SP4 <i>před stávající šachtou SP4 byla larsenová stěna vylitá železobetonem, nutnost bourání železobetonu a výřezů larsenů vč. napojení do SP4</i></p>	7 dní
<p>Bourání stáv. potrubí BT 600 <i>oproti PD bylo ve výkopu zjištěno ještě jedno potrubí BT DN600, které bylo nutné vybourat a odvést na skládku</i></p>	5 dny
<p>Napojení bočního přítoku do ŠH3 <i>oproti PD (napojení BET 400) bylo v místě ŠH3 zjištěno napojení stáv.potr.BET 600. Bylo rozhodnuto o propojení ŠH3 se stávající šachtou ve dvoře, potrubím PVC KG DN400 (COMPACT).</i></p>	4 dní
<p>Zvýšené bourání stávajících asfaltů <i>v části ulice Husova a v ulici Budějovická byla zjištěna vrstva asfaltu od cca 25 do cca 60 cm, která se musela bourat kladivem a odvážet na skládku</i></p>	6 dny
<p>Napojení stávající kanalizace u SK 1 <i>při výkopu spojné komory SK 1 byla nalezena kanalizace BE DN 600, neuvedená v PD. Byl proveden monitoring trasy kanalizace, navrtání vstupu do SK1 a její propojení.</i></p>	3 dny
<p>Úprava trasy kanalizace v úseku SK2 - ŠH7 <i>Úprava trasy hlavní stoky dle zjištěného stavu, posunutí ŠH6 (monitoring stávajících tras, změna napojení do SK2 spadištěm, výšková a směrová úprava trasy, kolize s vodovodem PE 225).</i></p>	5 dny
Celkem	30 dní

V Českých Budějovicích dne 24.4.2018

Vyhotovil: Miroslav Korčák

Schválil TDI: Ing. Petr Jerhot