

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170129

na akci:

VD Jahodnice, odstranění nánosů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

XXX

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu

XXX

Telefon:

XXX

Fax:

XXX

E-mail:

XXX

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název:

VHRoušar, s.r.o.

Adresa sídla:

Skuteč, Radčice 24, PSČ 539 73

Statutární orgán:

Ing. Ladislav Roušar, Ph.D., jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D., jednatel

Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.

IČ:

05968551

DIČ:

CZ05968551

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39296

Číslo účtu:

XXX

Telefon:

XXX

E-mail:

XXX

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zjištěných v průběhu výkonu inženýrské činnosti se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952170129 spočívající v upravení termínu II. etapy plnění díla. Smluvní strany se dohodly na změnách v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

1.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění v následujících dílčích termínech:

I. etapa - DSJ projektová dokumentace jednostupňová: **do 28. 2. 2018**

II. etapa - Výkon inženýrské činnosti: **do 31. 5. 2018**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 18. 12. 2020**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - DSJ projektová dokumentace jednostupňová: **do 28. 2. 2018**

II. etapa - Výkon inženýrské činnosti: **do 90 dnů od písemné výzvy objednatele**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 18. 12. 2020**

Zdůvodnění změny termínů

V průběhu výkonu inženýrské činnosti vyzval Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí zhotovitele k doplnění podané žádosti ohledně povolení výjimky zvláště chráněných druhů živočichů o hodnocení vlivu zamýšleného záměru ve smyslu ust. § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Povinnost zpracování hodnocení vlivu vznikla v době až po výběrovém řízení na zpracování projektové dokumentace, nebyla předmětem díla, projektant ve své nabídce nepočítal ani s finančními náklady ani s dobou na zpracování tohoto hodnocení. Zpracování hodnocení zajistí na své náklady objednatel, který jej pak předá zhotoviteli.

Z těchto důvodů bylo přistoupeno k posunu termínu dokončení díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170129 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

Ve Skutči, dne.....

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. Ladislav Roušar, Ph.D., jednatel