

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ
ČINNOSTI DEPO AUTOCISTEREN A PRODUKTOVOD LPH

Ev. č. Smlouvy Objednatele: 9000000330

Ev. číslo Smlouvy Zhotovitele:

Smluvní strany:

Letiště Praha, a. s.

se sídlem : Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
jednající: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, místopředsdou představenstva a
Ing. Jiřím Krausem, členem představenstva
IČ : 282 44 532
DIČ : CZ282 44 532
OR : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
nám. Republiky 3a, č.p. 2090, Praha 1, PSČ 110 00
Číslo účtu: 801812025/2700
(dále jen „Objednatel“)

a

PIK s.r.o.

se sídlem: Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov-Město
IČ: 47152150
DIČ: CZ47152150
zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, v oddíle C, vložka 3808
bankovní spojení: GE MONEY BANK, a.s. jednatelství Přerov
číslo účtu: 803306-724/0600
jednající: Ing. Jan Šimanský, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že:

byly dokončeny nebo do značné míry rozpracovány části díla dle článku 1. odst. 1.1 Smlouvy, došlo ke změnám zadání v průběhu procesu vývoje projektu, zastavení rozpracovaných prací a nedošlo k finančnímu vyrovnání závazků Objednatele, **se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke Smlouvě na vytvoření projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti díla „DEPO AUTOCISTEREN a produktovod LPH“, ev.č. 9000000330 uzavřené dne 16.7.2009 ve znění dodatku č.1 ze dne 28.6.2010.** kde k datu podpisu tohoto Dodatku proběhlo následující plnění:

- byla dle původní SoD včetně Dodatku č. 1 kompletně odevzdána a následně i aktualizována dokumentace pro územní řízení.
- byla dle původní SoD včetně Dodatku č. 1 uskutečněna inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí. Tato činnost byla provedena v rozsahu 95% předpokládaného objemu. Přerušeni činnosti bylo způsobeno záporným stanoviskem MěÚ Černošice - odboru životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, které své stanovisko postavilo na skutečnosti nesouvisející s projektem a týkalo se koncepce nakládání s dešťovými vodami a retenční kapacitou ČOV Sever.
- dle původní SoD včetně Dodatku č. 1 proběhly práce na tvorbě projektové dokumentace pro stavební povolení. Práce byly přerušeny, s ohledem na záporné stanovisko MěÚ Černošice, v době po připomínkách OJ Letiště Praha, a.s. Celkový rozsah dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení je hodnocen ve výši 95% z celkového rozsahu.
- dle původní SoD včetně Dodatku č. 1 byla uskutečněna inženýrská činnost pro získání stavebního povolení s orgány státní správy, která je hodnocena ve výši 2% z celkového rozsahu.

- byl dle původní SoD včetně Dodatku č. 1 odevzdán koncept výkazu výměr v odhadovaném stupni dokončení z 40%,
- nebyla dle původní SoD včetně Dodatku č. 1 provedena žádná činnost spojená s tvorbou dokumentace pro provádění stavby,
- nebyl dle původní SoD včetně Dodatku č. 1 vykonáván autorský dozor,

takto:

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že:

a) Článek 1 odst. 1.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním. Článek 1. odst. 1.1 zní nově takto:

" 1.1. Předmět Smlouvy

Předmětem plnění dle této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat pro Objednatele resp. poskytnout Objednateli

- Dokumentaci pro územní rozhodnutí
- Inženýrskou činnost pro získání územního rozhodnutí - práce zastaveny
- Projektovou dokumentaci pro stavební povolení – práce na původní dokumentaci zastaveny
- Inženýrskou činnost pro získání stavebního povolení - práce zastaveny
- Výkaz výměr pro výběr zhotovitele vč. oceněného kontrolního rozpočtu - práce zastaveny
- Autorský dozor á ■■■■■ Kč/hod v rozsahu maximálně ■■■■■ Kč – náklady na dopravu jsou v ceně zohledněny a čas na dopravu se do plnění nezapočítává
- Upravenou a aktualizovanou projektovou dokumentaci pro účely stavebního povolení (jedná se o provedení úprav a doplnění projektové dokumentace podle redukovaného rozsahu DÚR, závěrů z projednávání v rámci územního řízení a projednávání v rámci skupiny Českého Aeroholdingu, a.s.)

Počet listinných vyhotovení dokumentace je 10, počet digitálních vyhotovení je 1.

Místem dodání dokumentace je sídlo Objednatele. Digitální forma musí být zpracována v souladu s požadavky Objednatele na digitální formu dokumentace uvedenými v příloze č. 2 této Smlouvy "Vedení digitální základní mapy letiště a metodický pokyn pro zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb pro Letiště Praha, a.s.

Závazek Zhotovitele obsažený v Čl. I., odst 1.1. část a) Smlouvy byl Zhotovitelem kompletně splněn a Objednatelem uhrazen.

Závazek Zhotovitele obsažený v Čl. I., odst 1.1. b), c), d), e) Smlouvy v daném rozsahu byl Zhotovitelem splněn.

Nadále bude probíhat plnění dle Čl. I., odst 1.1., část g) Smlouvy.

Plnění závazku Zhotovitele obsaženého v Čl. I., odst 1.1., část f) Smlouvy bude Zhotovitel vykonávat až po písemné výzvě Objednatele.

Původní závazek Zhotovitele vypracovat pro Objednatele Dokumentaci pro provedení stavby v rozsahu návrhu se podpisem tohoto Dodatku ruší.

Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli Cenu, to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě a Obchodních podmínkách, jež tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a které jsou nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen "Obchodní podmínky"). "

b) Článek 3 odst. 3.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním. Článek 3. odst. 3.2. Smlouvy zní nově takto:

" 3.2. Lhůta pro plnění předmětu smlouvy Zhotovitelem

Lhůta pro dodání upravené projektová dokumentace pro stavební povolení dle čl. 1.1. písm. g) (dále jen DSP)

- Termín dodání pracovní kopie k připomínkám DSP Objednatel je do 130 kalendářních dní po převzetí oboustranně podepsaného Dodatku č. 2 Smlouvy.
- Lhůta pro schválení projektové dokumentace pro stavební povolení Objednatel je do 20 kalendářních dní po předání pracovní kopie k připomínkám DSP.
- Termín dodání čistopisu (finální verze) DSP se zapracovanými připomínkami Objednatele je do 30 kalendářních dní po předání všech připomínek Objednatele a na základě jeho písemné výzvy.

Předávací protokol dokončeného předmětu díla dle čl. 1. této Smlouvy bude odsouhlasen osobou oprávněnou jednat za Objednatele."

c) Článek 3 odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním. Článek 3. odst. 3.3. zní nově takto:

" 3.3. Cena

Cena se skládá z následujících cen dílčích plnění za jednotlivé položky předmětu plnění této Smlouvy dle čl. 1.1. písm.:

závazky:	písmeno:	předmět plnění:	uprava ceny plnění
Splněné a uhrazené závazky	a)	Upravená dokumentace pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí	██████████ Kč
Vyrovnání splněných a k datu podpisu dodatku neuhrazených závazků	b)	Inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí – 95%	██████████ Kč
	c)	Projektová dokumentace pro stavební povolení – 95%	██████████ Kč
	d)	Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení – 2%	██████████ Kč
	e)	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele vč. kontrolního oceněného rozpočtu – 40%	██████████ Kč
Závazky ke splnění	f)	Autorský dozor á ██████████ Kč/hod	██████████ Kč
	g)	Upravená a aktualizovaná projektová dokumentace pro stavební povolení (jedná se o provedení úprav a doplnění projektové dokumentace podle redukovaného rozsahu DÚR, závěrů z projednávání v rámci územního řízení a projednávání v rámci skupiny Českého aeroholdingu, a.s.)	██████████ Kč
		Cena celkem (bez DPH)	3 818 736,- Kč

(dále jen souhrnně "Cena")

- K Ceně bude vždy připočítána DPH v souladu s platnými právními předpisy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Čl. II.

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhození.
2. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto dodatku č. 2 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Objednatel

Zhotovitel

Mgr. Jozef Sinčák, MBA
místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Ing. Jan Šimanský
jednatel
PIK, s.r.o.

Ing. Jiří Kraus
člen představenstva
Letiště Praha, a. s.