

číslo smlouvy objednatele: 1641-2016-544101
číslo smlouvy zhotovitele: 237/2016

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2016 na vypracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravská Třebová“ (dále „KoPÚ“), **uzavřené** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) **mezi smluvními stranami:**

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	B. Němcové 231, 530 02, Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XX XX
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	XX
E-mail :	XX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XX
Číslo účtu:	XX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	jednatel Ing. Pavlem Cimpl
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XX
Telefon:	XX
E-mail :	XX
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	XX
Číslo účtu:	XX
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
ID DS:	wyx77xh
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem V Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XX

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Moravská Třebová (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“).

ČI. II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu a dodatečné služby u těchto dílčích částí:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Ve smlouvě je uveden termín ukončení 30.6.2018. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu do 30.9.2018. Změna termínu se vztahuje i na dílčí části 3.2.1.1., 3.2.1.2 a 3.2.1.3.

3.2.1.1. - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Ve smlouvě o dílo je uveden počet měrných jednotek 40 (1 MJ = 1 ha). Potřebný počet měrných jednotek je 60. Dojde k navýšení o 20 měrných jednotek.

3.2.1.2. - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Ve smlouvě o dílo je uveden počet měrných jednotek 60 (1 MJ = 100 bm). Potřebný počet měrných jednotek je 90. Dojde k navýšení o 30 měrných jednotek.

V důsledku výše uvedených změn se mění odpovídající položky v položkovém výkazu činností:

dílčí část 3.2.1.1. navýšena o 10 000 Kč bez DPH (změna z původních 40 MJ na 60 MJ)

dílčí část 3.2.1.2. navýšena o 30 000 Kč bez DPH (změna z původních 60 MJ na 90 MJ)

celkem 40 000 bez DPH

(viz příloha č. 1 k Dodatku č. 1)

Zdůvodnění změn:

Zhotovitel podal dne 4.4.2018 žádost o prodloužení termínu a schválení dodatečných služeb z těchto důvodů:

Jako důvod pro prodloužení termínu zhotovitel uvádí komplikovaná jednání s uživateli pozemků ohledně opatření týkajících se zmírnění účinků vodní eroze v řešeném území. Jednání sboru probíhala ve dnech 18.10.2017, 1.12.2017, 22.1.2018 a 28.3.2018. Do současné doby se však nepodařilo navrhnout konečnou variantu PSZ – členové sboru si vyžádali další jednání. Dalším důvodem pro prodloužení termínu je, že objednávka předběžného inženýrsko-geologického průzkumu, učiněná dne 23.2.2018, nebyla s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky dosud realizována. Důvodem ke schválení dodatečných služeb je potřeba vypracování dokumentace technického řešení pro větší počet polních cest oproti původnímu předpokladu. Z výše uvedených důvodů není dle žádosti zhotovitel schopen předložit zastupitelstvu Města Moravská Třebová PSZ, předložený sboru zástupců a projednaný regionální dokumentační komisí, na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 18. 6. 2018. Dalším termínem jednání zastupitelstva města je 3. září 2018.

**Čl. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1641-2016-544101 ze dne 21.12.2016, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel, dva zhotovitel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 2.5.2018

V Pardubicích dne 3.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.