

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č.účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Eliška Pecháčková, referent odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s. , Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31,

719 00 Ostrava-Kunčice

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

Bc. Lukáš Janko, MBA

Ing. Jiří Tvardek, výrobní ředitel

Ing. Jan Půček, hlavní stavbyvedoucí

Vlastimil Ondruch, stavbyvedoucí

25855581

CZ25855581

GE Money Bank, a.s.

179576543/0600

Komerční banka, a.s.

94-1623820237/0100

" Zástavba rodinných domů, ul. Anenská-Rychvaldská, Bohumín - Záblatí "

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 25. 5. 2016 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- změna termínu dokončení stavby objektu SO C 101 Komunikace vzhledem k dodržení technologických postupů při výstavbě obj. komunikace a s ohledem na aktuálním počasí, které má za příčinu podmáčení terénu a komplikace s tímto spojené.

II.

V čl. III. Doba plnění a místo plnění:

Do bodu 3.1., článku III se doplňuje následující:

- Změna termínu dokončení objektu SO C 101 Komunikace z 31.10.2016 na 30.11.2016.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 25. 5. 2016 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 25.10.2016

V Ostravě dne 25.10.2016

.....
za objednatele:
Ing. Petr Vícha, v. r., starosta města

.....
za zhotovitele :
Bc. Lukáš Janko, MBA, v. r., jednatel