

**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo
na realizaci stavebních prací v rozsahu SO 02 Výplňové konstrukce odkaliště (HTÚ) dle
projektu na akci
„Komplexní sanace a rekultivace odkaliště K IV R-Mydlovary“**

I. Smluvní strany

Objednatel:

DIAMO, státní podnik,

odštěpný závod Správa uranových ložisek

se sídlem Příbram, ul. 28. Října 184, PSČ: 261 13

IČO: 00002739, DIČ: CZ 00002739

Bank. spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v OR : Městský soud v Praze , odd.A, vl. 27458

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Skála, vedoucí o.z.

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

xx

Zhotovitel:

Vedoucí účastník: OK PROJEKT s.r.o.

Sídlem: Okružní 665, České Budějovice, PSČ: 370 01

IČO: 466 79 189

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1485

Jednatel: RNDr. Jan Horák, Ing. Jan Křepelka, jednatelé společnosti

Druhý účastník: REKKA s.r.o.

Sídlem: Husova tř. 685/17, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice

IČO: 624 96 883

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4550

Jednatel: Ing. Tomáš Jindra, MBA., Jan Blažek, jednatelé společnosti

Třetí účastník: QUAIL spol. s r.o.

Sídlem: České Budějovice, Dolní 1, PSČ 37004

IČO: 499 69 226

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11 349

Jednatel: Ing. Pavel Czinege, Ing. Vladimír Drvota, jednatelé společnosti

jako členové Sdružení KIV R Mydlovary dle smlouvy o sdružení ze dne 26.5.2009 ve znění dodatků

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.2.2010 Smlouvu o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 na realizaci stavebních prací v rozsahu SO 02 Výplňové konstrukce odkaliště (HTÚ) dle projektu na akci „Komplexní sanace a rekultivace odkaliště K IV R-Mydlovary“ (dále jen „SoD“).

2. Smluvní strany mění a doplňují předmět plnění následovně:

II. Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v rozsahu SO 02 Výplňové konstrukce odkaliště (HTÚ), specifikované v projektu „Komplexní sanace a rekultivace odkaliště K IV/R – Mydlovary“ (dále jen projekt).

Projekt neobsahuje, nedefinuje přírůstek na zaboření (pouze zmiňuje). Udává cílové výškové kóty až po zaboření a konsolidaci celé navezené vrstvy SO 02.

Zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 zavazuje nad rámec původního ujednání provést stavební objekt SO 02 včetně přírůstku na zaboření jako přípravu pro provádění (pokládku) vrstev definitivního dokončení na pracovní kóty, které budou dány a budou vycházet z budoucího stanoveného koeficientu přírůstku na zaboření a jeho objemového vyčíslení, který zpracuje projektant a objednatel následně předá zhotoviteli. (Předpoklad zpracování 9/2017.)

Termín dokončení díla dle tohoto dodatku č. 3 smlouvy se stanovuje na 12/2024.

Objednatel si vyhrazuje právo na projednání a převzetí dílčí části plnění díla pro potřeby zabezpečení plynulého provádění definitivního dokončení rekultivace odkaliště.

3. Práva a povinnosti smluvních stran upravené tímto dodatkem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

4. Tento dodatek č.3 byl vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží po jednom (1) vyhotovení.

5. Ostatní ustanovení SoD nedotčené tímto dodatkem jsou nadále platné a účinné.

6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky .

Za objednatele:

V Příbrami dne_

.....
DIAMO, státní podnik,
Odštěpný závod Správa uranových ložisek

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne_

.....
OK PROJEKT s.r.o.

.....
REKKA s.r.o.

.....
QUAIL spol. s r.o.