

**Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo
na realizaci stavebních prací v rozsahu SO 02 Výplňové konstrukce odkaliště (HTÚ)
dle projektu na akci
„Komplexní sanace a rekultivace odkaliště K IV R-Mydlovary“**

I. Smluvní strany

Objednatel:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Zhotovitel:

Vedoucí účastník: OK PROJEKT s.r.o.

se sídlem Okružní 665, 370 01 České Budějovice

IČO: 466 79 189

DIČ: CZ46679189

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu : xxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1485

Jednající: RNDr. Jan Horák, Ing. Jan Křepelka, jednatele společnosti

Druhý účastník: REKKA s.r.o.

Sídlem: Husova tř. 685/17, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice

IČO: 624 96 883

DIČ: CZ62496883

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4550

Jednající: Ing. Tomáš Jindra, MBA., Ing. Aleš Hampl, MBA., Mgr. Jiří Šmíd, MBA.,
jednatelé společnosti

Třetí účastník: QUAIL spol. s r.o.

Sídlem: České Budějovice, Dolní 1, PSČ 370 04

IČO: 499 69 226

DIČ: CZ49969226

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11 349

Jednající: Ing. Pavel Czinege, Ing. Vladimír Drvota, jednatele společnosti

**jako členové Sdružení KIV R Mydlovary dle smlouvy o sdružení ze dne 26.5.2009
ve znění dodatků**

Preambule:

Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že dne 26.2.2010 uzavřely smlouvu o dílo včetně dodatků č. 1 až 3, jejímž předmětem je provedení výplňové konstrukce odkaliště K IV/R Mydlovary – stavební objekt SO 02 v rámci stavby „Komplexní sanace a rekultivace odkaliště K IV/R – Mydlovary“. DIAMO s. p., o. z. Správa uranových ložisek obdržela dne 1.2.2012 kolaudační souhlas Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Č. Budějovice pro stavbu „Účelová komunikace Olešník a silnice III/10579a Chlumeč-Olešník – 1. stavba“ č.j.: ODaSH/12/753/Tal-Kř z 1.2.2012, kde je uvedena podmínka: „Pro navážení materiálu bude využívána jediná trasa – Účelová komunikace Olešník a silnice III/10579a Chlumeč-Olešník – 1. stavba, která je napojena na silnici II/105 a byla vybudována pro účel přístupu k váze a navážky materiálu na odkaliště“ (dále jen nová účelová komunikace).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č.4 bude pro přehlednost vypracován v plném novém znění smlouvy obsahující změny z dodatku č.1 až č.3 a doplňující nová ustanovení. Dodatek č.4 mění, doplňuje a nebo zrušuje článek II. Předmět plnění bod 2.1 a 2.6 (zrušeny původní body 2.6 a 2.7), článek VI. Spolupůsobení objednatele (změněn bod 6.8 a doplněn bod 6.9), článek VII. Provádění díla zhotovitelem (body 7.5, 7.14 a 7.15), článek X. Smluvní pokuty (změna bodů 10.4, 10.7 a doplněn bod 10.8), článek XI. Ukončení smlouvy, výpověď (změna bodu 11.1a) a na závěr doplňuje ustanovení o registru smluv.

Úplné znění smlouvy uzavřené v souladu s § 2586 a násl. obč. zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění:

II. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v rozsahu SO 02 „Výplňové konstrukce odkaliště (HTÚ)“, specifikovaném v projektu „Komplexní sanace a rekultivace odkaliště K IV R - Mydlovary“ (dále jen projekt) zakázkové číslo 0936, datum 11/2008, projektant ARTECH spol. s r. o.

Projekt neobsahoval, nedefinoval přídavek na zaboření (pouze zmiňoval). Udává cílové výškové kóty až po zaboření a konsolidaci celé navezené vrstvy SO 02. Zhotoviteli byla předána „Technická zpráva“ SO 02 – výplňová konstrukce odkaliště (HTÚ) aktualizovaná pro přídavek na zaboření.

Zhotovitel se zavazuje nad rámec původního ujednání provést stavební objekt SO 02 včetně přídavku na zaboření jako přípravu pro provádění (pokládku) vrstev definitivního dokončení na pracovní kóty, které jsou dány a vycházejí ze stanoveného koeficientu přídavku na zaboření a jeho objemového vyčíslení, který zpracoval projektant a objednatel následně předal zhotoviteli. Případné další úpravy budou řešeny dle aktuálního zaboření.

- 2.2 Fyzikální a chemické složení použitých materiálů je stanoveno projektem.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje plnit další podmínky, zejména ve vazbě na zákon o odpadech a související prováděcí předpisy, které budou závazně stanoveny v navazujících rozhodnutích orgánů státní správy povolujících realizaci předmětné části díla dle odstavce 2.1, včetně zhotovení realizační dokumentace SO 02 s promítnutím podmínek, které vyplynou ze správních řízení pro povolení realizace.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje ve vazbě na plnění bodu 2.3 předat objednateli příslušnou dokumentaci ve čtyřech vyhotoveních + 1 x na CD-R. Po dokončení realizace díla zhotovitel zpracuje a předá objednateli projekt skutečného provedení díla dle této SOD ve třech vyhotoveních.

- 2.5 Strany se dohodly, že pro dodávky materiálu na předmětnou stavbu bude výhradně využita nová účelová komunikace. Objednatel i zhotovitel budou provádět kontroly dodržování nařízení a výsledky kontrol si budou vzájemně předávat.
- 2.6 Zhotovitel v případě použití jiných komunikací než je nová účelová komunikace může objednateli doložit souhlas obcí s průjezdem nákladních aut dodávajících materiál na předmětnou stavbu příslušnou obcí. V takovém případě zhotovitel disponující souhlasem obce neporušuje závazek popsáný v preambuli a nárok na smluvní pokutu podle čl. 10.5. objednateli nevzniká.
- 2.7 V případě, že stanovená účelová komunikace bude z objektivních příčin uzavřena (dopravní nehoda, překážka na cestě, omezení silničního provozu atd.), nebo bude jinak nesjízdná, zhotovitel je oprávněn použít i jiné příjezdové komunikace.

III. Doba plnění

- 3.1 Předání staveniště - do 30 dnů od data pravomocného rozhodnutí umožňujícího realizaci předmětu díla v souladu s projektem a příslušnými podmiňujícími stanovisky orgánů státní správy a samosprávy
- 3.2 Zahájení prací - dnem splnění podmínek na straně zhotovitele vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů vztahujících se k činnosti zhotovitele pro předmětné dílo
- 3.3 Dokončení díla - 12/2024

IV. Cena díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle článku II této smlouvy na **své náklady**.
- 4.2 Mimo závazek popsáný v odst. 4.1 tohoto článku shora mohou smluvní strany ujednat provedení víceprací vyžádaných objednatelem nad rámec dohodnutého předmětu díla dle článku II této smlouvy. Na předmětné vícepráce, cenu a úhradu bude uzavřen dodatek této smlouvy o dílo, jehož nedílnou součástí bude rozpočet víceprací. Zadání případných víceprací za úplatu bude objednatelem posuzováno dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek.

V. Placení, platební podmínky

- 5.1 Dodatkem smlouvy uzavřeným dle čl. IV, bodu 4.2 bude určen na straně zhotovitele oprávněný zástupce zhotovitele k vystavení dílčích faktur za vyžádané vícepráce. Na straně objednatele bude dodatkem smlouvy určen oprávněný zástupce k autorizaci soupisu provedených víceprací. Faktury budou předloženy oprávněným zástupcem zhotovitele nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího měsíce.
- 5.2 Fakturu (daňový doklad) za vyžádané vícepráce doručí oprávněný zástupce zhotovitele objednateli na adresu: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek, 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že splatnost jednotlivých faktur (daňových dokladů) je **30 dnů** ode dne doručení faktury (daňového dokladu) objednateli, a to na účet zhotovitele, uvedený v předmětné faktuře (daňovém dokladu).
- 5.4 Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat nutné obecné náležitosti daňového dokladu (dle §29, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů platných k předmětnému zdanitelnému období) a smluvené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli, a to doporučeně či poslem proti potvrzení, nejpozději však do lhůty její splatnosti. Po tomto oprávněném vrácení

je zhotovitel povinen vystavit nový doklad se správnými náležitostmi, od jehož obdržení objednateli běží nová lhůta splatnosti.

VI. Spolupůsobení objednatele

- 6.1 Objednatel před zahájením prací protokolárně předal oprávněnému zástupci zhotovitele pravomocné rozhodnutí orgánu státní správy příslušného k povolení realizace prací dle čl. II. Předmětu plnění.
- 6.2 Objednatel se zavazuje zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby školení zaměstnanců zhotovitele o zásadách a riziku práce v prostředí ionizujícího záření (min. 1 x za rok), pravidelně monitorovat pracoviště zhotovitele a stanovovat možný úvazek efektivní dávky ozáření pro jednotlivé zaměstnance zhotovitele (1 x za rok) na základě podkladů o době expozice zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců spolupracujících osob, předaných zhotovitelem zástupci objednatele vždy do 14 dnů po skončení čtvrtletí.
- 6.3 Objednatel před zahájením prací předal protokolárně stavenišťe oprávněnému zástupci zhotovitele (dle zásad SM-SUL-01-05) a bude průběžně vykonávat funkci stavebního dozoru investora, který bude jménem objednatele oprávněn přejímat práce v průběhu díla včetně prací zakrytých.
- 6.4 Objednatel je povinen převzít dílo za podmínek dohodnutých dle ujednání této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo na projednání a převzetí dílčí části plnění díla pro potřeby zabezpečení plynulého provádění definitivního dokončení rekultivace odkaliště.
- 6.5 Objednatel prokazatelným způsobem seznámí prostřednictvím svého oprávněného zástupce k jednání ve věcech technických, odpovědnou osobu určenou na straně zhotovitele, s platnými předpisy, normami, požárními předpisy a nutností používání OOPP pro předávané pracoviště, výpisem z příslušné části havarijního plánu a související provozní dokumentací, včetně „Provozního řádu pro přepravu materiálů v areálu odkaliště“. Současně dle potřeby poskytne uvedené dokumenty oprávněnému zástupci zhotovitele pro účely zajištění seznámení ostatních zaměstnanců zhotovitele, nebo zaměstnanců spolupracujících subjektů.
- 6.6 Objednatel po dohodě s oprávněným zástupcem zhotovitele zabezpečí organizaci a svolávání kontrolních dnů realizace stavby za účasti svých odpovědných pracovníků.
- 6.7 Objednatel se zavazuje zajistit geotechnické a geodetické práce potřebné pro provádění díla a výsledky těchto prací průběžně předávat zhotoviteli jako nezbytný podklad pro provádění díla.
- 6.8 Objednatel předal zhotoviteli „Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v řádném – trvalém provozu na PRLP Mydlovary“ PP-SUL-03-13 schválený KÚ JČK pod čj. KUJCK 70286/2013/OZZL z 19.12.2013 a dále „Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v řádném – trvalém provozu na PRLP Mydlovary“ schválený KÚ JČK pod čj. KUJCK 113514/2017/OZZL z 4.10.2017. V průběhu prací mu bude předávat aktualizované verze a zhotovitel se zavazuje dodržet jejich ustanovení i ustanovení obou rozhodnutí. V případě nutnosti změny schválení „Provozního řádu ...“ KÚ JČK bude vždy předem vyvoláno jednání mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 6.9 Objednatel předal zhotoviteli „Dopravní řád a Havarijní plán“.

VII. Provádění díla zhotovitelem

- 7.1 Zhotovitel bere na vědomí, že svoji činnost provádí na pracovišti III. kategorie, ve vymezeném sledovaném pásmu dle atomového zákona a předpisů souvisejících,

kteřé podléhá mimo jiné dozoru SÚJB, RC Kamenná. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za dodržování platných předpisů vztahujících se k provádění činnosti a zajištění údržby bezpečnostních, požárních a hygienických zařízení nezbytných pro realizaci smluvního vztahu. Zhotovitel odpovídá za zajištění podkladů o evidenci doby pobytu ve sledovaném pásmu ve smyslu čl. VI, odst. 6.2.

- 7.2 Zhotovitel provede dílo v rozsahu dle čl. II na své náklady a nebezpečí.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které provádí stavební deník, jak mu to ukládá § 157 stavebního zákona a § 6 vyhl. č.499/2006 Sb., příloha 9.. Do stavebního deníku zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, plnění schváleného projektu a příslušných rozhodnutí a povolení k předmětnému dílu se vztahujících.
- 7.4 Zhotovitel umožní objednateli průběžnou kontrolu provádění díla v provozních hodinách pracoviště, jinak bez jakéhokoli omezení.
- 7.5 Zhotovitel bere na vědomí, že svoji činnost provádí na pracovišti, které podléhá mimo jiné dozoru obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského.
- 7.6 Zhotovitel bude průběžně a na své náklady odstraňovat případné znečištění výjezdů a veřejných komunikací způsobené při realizaci díla.
- 7.7 Zhotovitel bude využívat pro návoz materiálů stávající dohodnuté dopravní trasy.
- 7.8 Zhotovitel zajistí účast svých pracovníků na kontrolních dnech stavby.
- 7.9 Zhotovitel zajistí, že pro veškerý dodávaný materiál budou dodány doklady o hmotnosti zjištěné na certifikované váze. Evidenci lze provádět i jiným způsobem, pokud se na něm strany dohodnou a uvedený způsob nebude v rozporu s podmínkami vyplývajícími ze závazných předpisů a pro předmětné dílo vydaných rozhodnutí, nebo povolení.
- 7.10 Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla použít jen materiály splňující podmínky dané rozhodnutím příslušných orgánů státní správy.
- 7.11 Zhotovitel ručí za patentovou čistotu zhotoveného díla a prohlašuje, že vůči objednateli neuplatňuje a ani v budoucnu nebude uplatňovat jakékoliv případné finanční nároky vyplývající z využívání svých chráněných práv, či chráněných práv dalších osob pokud k předmětu plnění dle této smlouvy o dílo budou zhotovitelem takováto chráněná práva využita.
- 7.12 Zhotovitel je povinen dílo předat objednateli bez vad a nedodělků ve smluvně dohodnutém termínu.
- 7.13 Zhotovitel se zavazuje zajistit ochranu měřičských bodů objednatele, SG GEOTECHNIKA a. s. a VD TBD a. s., případně dalších subjektů při provádění prací a dle potřeby umožní vlastníkům těchto bodů dohled a měření prováděná pro objednatele.
- 7.14 Zhotovitel bere na vědomí, že si objednatel bude průběžně odebírat vzorky odpadů a výrobků pro kontrolní analýzy. K odběrům bude zástupce zhotovitele přizván.
- 7.15 Zhotovitel bere na vědomí, že příjezd do odkališť bude kontrolovat kamerový systém, který bude snímat RZ při vjezdu i odjezdu vozidel, návěsů, přívěsů nebo vleků při odjezdu. Je proto nutné, aby zhotovitel evidoval všechny RZ.

VIII. Předání díla

- 8.1 Přejímací řízení svolá objednatel do 5-ti dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele o řádném ukončení díla.
- 8.2 Zhotovitel a objednatel sepíší o předání díla protokol o předání a převzetí díla, který za obě strany podepíší oprávnění zástupci k této autorizaci. V „protokolu ...“ bude uvedený soupis případných vad a nedodělků, zřejmých při předání, s uvedením závazných termínů jejich odstranění zhotovitelem, včetně stanovení oprávněných sankcí uplatnitelných objednatelům za nesplnění termínů odstranění každé jednotlivé vady či nedodělku a každý započatý den prodlení. Součástí předání a převzetí díla bude dokumentace skutečného provedení díla dle čl. II, bodu 2.4.
- 8.3 Objednatel je povinen dílo převzít za předpokladu, že dílo nemá vady, které by bránily řádnému užívání a provozování díla.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje do 60 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla nebo jeho části vyklidit staveniště související s předávaným dílem.

IX. Záruční doba a odpovědnost za vady

- 9.1 Zhotovitel nese odpovědnost za vady díla po dobu 60 měsíců od data podepsání protokolu o předání a převzetí díla.
- 9.2 Zhotovitel odpovídá za to, že navážený materiál bude odpovídat skladbou materiálům, které jsou uvedeny v předaném schváleném projektu. V případě, že bude objednatel v návozech zjištěn jiný než určený materiál, zavazuje se zhotovitel tento na své náklady a na vlastní nebezpečí odstranit. Toto se netýká dodávek materiálů, které by byly na odkaliště dodány se souhlasem objednatele třetími osobami, se kterými zhotovitel nemá uzavřený smluvní vztah.
- 9.3 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Učiní tak písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla ve lhůtě s objednatelům dohodnuté. Pokud nedoručí k dohodě o lhůtě odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit v termínu, který je pro konkrétní reklamovanou vadu technicky možný.

X. Smluvní pokuty

- 10.1 Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 10.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla daném v čl. III, uhradí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý týden prodlení.
- 10.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- 10.4 Pokud zhotovitel přijme a následně zapracuje na odkaliště K IV / R Mydlovary při realizaci SO 02 materiál, který není v souladu s platnou verzí projektu „Komplexní sanace a rekultivace odkaliště KIV/R – Mydlovary“ a Rozhodnutí stavebního úřadu Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č. j. 06630/13/OSSU/Jho ze dne 30. 12. 2013 a následně takto přijatý materiál prokazatelně zapracuje do stavby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každou jednotlivou zjištěnou a prokázanou předmětnou dodávku. Úhrada této pokuty se nevztahuje na dodávky materiálů, které byly na odkaliště dodány se souhlasem objednatele třetími osobami, se kterými zhotovitel nemá uzavřený smluvní vztah. Skutečnost, že zhotovitel přijal a následně prokazatelně zapracoval materiál, který by byl v rozporu s výše uvedeným, musí být tato skutečnost prokázána kvalifikovaným odběrem vzorku, který

bude analyzován v akreditované laboratoři, kterou určí objednatel, s tím, že zhotovitel je oprávněn provést svou referenční analýzu na své náklady. K odběru vzorku uvedených materiálů musí být přizván pověřený zástupce zhotovitele. Odběr vzorku musí představovat průměrný vzorek reprezentující celou předmětnou dodávku. Úhrada této pokuty se rovněž nevztahuje na dodávky, na které příslušné orgány státní správy udělily výjimku.

Úhrada uvedené pokuty nezabavuje zhotovitele povinnosti uvedené v článku 9.2

10.5 Pokud zhotovitel poruší závazek použít novou účelovou komunikaci a poruší tím rozhodnutí Magistrátu České Budějovice výše citované v bodě 2.5, se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jeden zjištěný případ porušení závazku použít výhradně novou účelovou komunikaci k dodávce materiálu na předmětnou stavbu.

10.6 Nárok na zaplacení smluvní pokuty podle odst. 10.5 shora vzniká objednateli tehdy, jestliže objednatel doloží konkrétnímu zhotoviteli fotografii vozidla dodávajícího materiál nepovolenou trasou. Z fotografie musí být nepochybné, že byla pořízena na místě mimo novou účelovou komunikaci s vyznačením místa, data, hodiny a minuty jejího pořízení.

10.7 Pokud bude objednatelem zjištěna závada spočívající:

- v nedodržení projektové dokumentace,
- v porušení schválených technologických postupů,

uvede objednatel tuto skutečnost zápisem do stavebního deníku a po dohodě se zhotovitelem určí termín odstranění. Do odstranění závady stanoví náhradní opatření, případně činnost zastaví. Neodstranění takové závady v dohodnutém termínu je považováno za hrubé porušení smluvního vztahu ze strany zhotovitele.

Za hrubé porušení smluvního vztahu se považuje překročení rychlosti vozidel stanovené svislým dopravním značením na komunikacích v areálu odkališť Mydlovary, kdy dotyčné vozidlo musí být prokazatelně identifikováno a současně musí být zohledněna tolerance vyplývající z případné odchylky nepřesnosti měření daného přístroje.

10.8 Pokud zhotovitel nesjedná nápravu písemně uvedeného závadného stavu ve stavebním deníku v termínu vzájemně potvrzeném, bude toto jednání považováno za hrubé porušení smluvního vztahu podléhající smluvní pokutě ve výši 100.000,- Kč za každý případ.

Shoda na stanovení termínu odstranění závadného stavu musí být uzavřena nejdéle do dvou pracovních dnů od uvedení závady do stavebního deníku. K uzavření shody na termínu odstranění závadného stavu jsou pověřeni za objednatele vedoucí PRLP a za zhotovitele hlavní stavbyvedoucí, v případě nepřítomnosti mohou tato práva přenést na své zástupce.

Pokud nedojde do dvou dnů k dohodě pověřených pracovníků stran, budou neprodleně informovat o vzniklém rozporu statutární zástupce smluvních stran.

XI. Ukončení smlouvy, výpověď

11.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel může smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která počne běžet dnem doručení písemné výpovědi zhotoviteli pouze z těchto důvodů:

a) zhotovitel poruší ujednání smlouvy tak, že mu bude oprávněně uložena pokuta dle článku 10.4. nebo 10.8. ve více než jednom případě za kalendářní rok pro každý článek zvlášť.

b) zhotovitel zůstane v prodlení s platbou uložené smluvní pokuty dle č. 10. o více než 1 měsíc po lhůtě splatnosti.

- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze ukončit rovněž dohodou smluvních stran formou písemného dodatku smlouvy.

XII. Zmocnění

K jednání o skutečnostech souvisejících nebo vyplývajících z tohoto závazkového vztahu smluvní strany zmocňují:

Objednatel:

k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dozor Stavby

k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:

k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

k jednání ve věcech smluvních: vždy společně
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

k funkci hlavního stavbyvedoucího: xxxxxxxxxxxxxxxx

XIII. Vyšší moc

- 12.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na smluvních stranách a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, např. válka, povstání, mobilizace, živelné pohromy, hydrologické podmínky v lokalitě, stávky v oboru, uzavření dopravních cest atd.
- 12.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do 1 měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení jeho oznámení.

XIV. Ostatní ujednání

- 13.1 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit pokyny oprávněných pracovníků objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu této smlouvy.
- 13.3 Pokud zhotovitel bude při zajišťování díla zaměstnávat, nebo využívat služeb cizích státních příslušníků a státních příslušníků jiného členského státu EU, musí prokazatelně zajistit a dokumentovat, že:

- splňují požadavky na odbornou způsobilost a praxi požadovanou příslušnými předpisy platnými v ČR
- pochopili a byli zcela seznámeni s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu
- byli seznámeni s provozní dokumentací a zcela jí porozuměli
- jednoznačně chápou význam vydaných pokynů a příkazů, zejména souvisejících s havarijními situacemi
- se spolehlivě dorozumívají s ostatními zaměstnanci a s dozorčími orgány i v havarijních situacích. Za spolehlivé se považuje dorozumívání v českém, nebo slovenském jazyce.

XV. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Smlouva nabývá platnosti okamžikem připojením podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 14.2 Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.3 K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do dvaceti dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně, po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
- 14.4 Smluvní strany se zavazují, že přenesou práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na svého eventuelního právního nástupce.
- 14.5 Budou-li, nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy právně neúčinná, nebude tím právní účinnost smlouvy v ostatních ujednáních nijak dotčena. Smluvní strany se naopak zavazují nahradit právně neúčinná ustanovení takovými úpravami, které budou co možná nejvíce odpovídat původně zamýšlenému účelu.
- 14.6 Tato smlouva o dílo je vypracována ve 4 vyhotoveních majících povahu originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží objednatel 1 vyhotovení a zhotovitel 3 vyhotovení.
- 14.7 Smlouva nabude účinnosti počínaje třetím pracovním dnem ode dne, kdy bude mít objednatel k dispozici pravomocné (-ná) rozhodnutí umožňující realizaci předmětu díla v souladu s projektem a příslušnými podmiňujícími stanovisky orgánů státní správy a samosprávy. Objednatel je povinen o tomto stavu neprodleně informovat zhotovitele.
- 14.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 :

Projekt „Komplexní sanace a rekultivace odkaliště K IV R - Mydlovary“, zpracovatel společnost ARTECH spol. s r.o. v 11/2008.

Příloha č. 2 :

Smlouva o sdružení KIV R Mydlovary ze dne 26.5.2009.

Příloha č.3 :

Situace s vyznačením dopravních tras

Tento dodatek č.4 je nedílnou součástí smlouvy ve znění dodatků č.1 až 3. Smluvní strany prohlašují, že již mají k dispozici přílohy č.1 až 3 smlouvy.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).

Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva a její dodatky podléhají uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě a jejích dodatcích. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních majících povahu originálu, z nichž po podpisu zástupce poslední ze smluvních stran obdrží objednatel 1 vyhotovení a zhotovitel 3 vyhotovení.

Za objednatele:

V Příbrami dne 9.4.2018

.....
Ing. Zbyněk Skála
vedoucí o. z.

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne 2.5.2018

.....
OK PROJEKT s.r.o..

.....
QUAIL spol. s r.o.

.....
REKKA s.r.o