

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 7.12.2017**

č. objednatele: S/450/2017/OS  
č. zhotovitele: 23014/17

Smluvní strany

**Objednatel: Městská část Praha 13**  
se sídlem: Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5  
zastoupený: RNDr. Marcelou Plesníkovou, místostarostkou  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Evžen Mošovský  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Bříza  
IČO: 00241687  
DIČ: CZ00241687  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

a

**Zhotovitel: Sport-Technik Bohemia s.r.o.**  
se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8  
zastoupený: Milanem Vopičkou, jednatelem  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
IČO: 49618555  
DIČ: CZ49618555  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Doručovací adresa: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8  
Tel.: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazků ze Smlouvy o dílo ze dne 7.12.2017 uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „ZŠ Janského a ZŠ Kuncova – rekonstrukce sportovišť“ Část 1 – ZŠ Janského – rekonstrukce atletické dráhy (dále jen „Smlouva“ dále též „Dílo“).
2. Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané Dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
3. V průběhu provádění Díla se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze Smlouvy.
4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují dobu plnění Díla a cenu Díla (dále též „Dodatek č. 1“).

**II.**  
**Změna závazků ze Smlouvy**  
**Změna Díla**

1. Předmět Díla se doplňuje a mění o dodatečné stavební práce odsouhlasených oběma smluvními stranami v souladu s čl. 8.18 Obchodních podmínek, které jsou přílohou Smlouvy.
2. Druh, rozsah změn a cena dodatečných stavebních prací jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou **změnového listu č. ZL-1** který je společně s položkovým rozpočtem nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

**III.**  
**Cena Díla**

1. Celková cena dodatečných stavebních prací a dodatečných změn stavebních prací dle tohoto Dodatku č.1 byla vyčíslena na částku celkem **301 362,- Kč bez DPH**.
2. Cena dodatečných stavebních prací byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci Díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.
3. Při realizaci dodatečných stavebních prací dle ZL 1 se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
  - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
  - b) by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
  - c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.Jedná se o nepodstatnou změnu Smlouvy v souladu s ust. **§ 222 odst. 5 ZZVZ**, kterou nemusí Objednatel, jako veřejný zadavatel, realizovat v rámci zadávacího řízení dle ZZVZ.  
Dále v souladu s ust. **§ 222 odst. 9 ZZVZ** cenový nárůst související se změnou Smlouvy provedenou dle **§ 222 odst. 5 ZZVZ** nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

4. Celková cena díla dle čl. 3. Smlouvy se zvyšuje – viz tabulka:

Dodatečné stavební práce - shrnutí	
celková cena díla dle Smlouvy bez DPH	6 318 584,- Kč
cena dodatečných stavebních prací dle ZL- 1 tohoto Dodatku č. 1 bez DPH	301 362,- Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH	<b>6 619 946,- Kč</b>
DPH 21%	<b>1 390 189,- Kč</b>
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 včetně DPH	<b>8 010 135,- Kč</b>

**IV.  
Doba plnění**

1. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, byly práce dle Smlouvy přerušeny se souhlasem technického dozoru objednatele po dobu 34 dní. Dále z důvodu provedení dodatečných stavebních prací byla v souladu s čl. 3.9. Obchodních podmínek, které jsou přílohou Smlouvy, se souhlasem zástupců obou smluvních stran prodloužena lhůta k plnění Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení díla se prodlužuje a nově stanovuje na 10.5.2018.

**V.  
Závěrečné ustanovení**


1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 seznámily, a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy
3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho části ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.
4. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou následující přílohy:
  - Změnový list ZL-1 vč. položkového rozpočtu
5. Tento Dodatek č.1 se uzavírá na základě usnesení rady MČ Praha 13 č. UR 0179/2018 ze dne 23.4.2018.

V Praze, dne - 2. 05. 2018

V Praze, dne

24-05-2018

**Objednatel:**



**RNDr. Marcela Plesníková**  
místostarostka



**Zhotovitel:**



**Milan Vopička**  
jednatel



# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „ZŠ Janského – rekonstrukce sportovišť

Číslo změnového listu: ZL-1

Název změny: **POSUN TERMÍNU DOKONČENÍ VZHLEDEM KE  
KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM A VĚTŠÍMU ROZSAHU  
PROVEDENÝCH PRACÍ**

<b>Stavba:</b> ZŠ Janského – rekonstrukce atletické dráhy.	<b>Adresa objektu:</b> ZŠ Praha 13, Janského 2189
<b>Navrhovatel změny:</b> Sport-Technik Bohemia s.r.o. Praha 8, Sokolovská 126/40, PSČ 186 00	
<b>Popis změny:</b> Po zahájení stavby bylo nutné stavbu opakovaně zastavovat vzhledem ke klimatickým podmínkám za kterých nebylo možné dodržovat technologické předpisy. 8.1.-18.1. : podmáčené podloží po deštích(není možno pokračovat v zemních pracích) 26.2.-12.3. : stavba přerušena z důvodu silných mrazů(zem zamrzlá do hloubky 25cm) 13.3.-20.3. : rozmáčená zemní pláň ,nemožný příjezd mechanizace na stavbu Při bourání stávajících obrub bylo zjištěno, že betonové lože a tím i celkový objem je oproti předpokladu uvedeném v PD podstatně vyšší. Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že projektová dokumentace počítala s jiným druhem podkladního materiálu a vytěžené množství zeminy není přepočítáno se správným koeficientem (viz. prohlášení projektanta). Dále bylo zjištěno, že je nutná lokální úprava základové pláně vzhledem k její nedostatečné únosnosti. Navrhujeme pláň lokálně odtěžit a doplnit podkladní šterkovou vrstvu.  <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Vybourání stáv.silnič.obrubníků stávajících hříšť</i></li><li>2. <i>Poplatky za skládky - stávající odpad</i></li><li>3. <i>Poplatky za skládky - vytěžená zemina 957 m3,x0,3</i></li><li>4. <i>Doplnění podkladní vrstvy</i></li><li>5. <i>dopravní náklady</i></li></ol>	
<b>Zdůvodnění změny:</b> Klimatické podmínky a změna rozsahu provedených prací	

**Dopady změny:**

- na časový plán výstavby: ANO, posun termínu dokončení do 10.5.2018
- na cenu stavby: ANO, vícepráce v hodnotě 301.362,- bez DPH
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

**Doložené přílohy:**

Příloha č.1: kopie stavebního deníku

Příloha č.2: rozpočet víceprací

**Předkládá:** Sport technik bohemia s.r.o.

**Datum:** 28.03.2018

**Vyjádření objednatele:**

**V Praze dne:**

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za projektanta stavby:

Jméno: Ing. David Rufner

podpis:

V rámci zpracování PD na výše uvedené akce byly, vzhledem k absenci geologického průzkumu, navrženy odkopávky pro konstrukce zpevněných ploch s předpokladem odvozů vytěžené zeminy na skládku bez nakypření.

V průběhu stavby došlo, při těžení nevhodných zemin, s ohledem na jejich skladbu (škvára,jíl), k nakypření , a tím k navýšení kubatury odvozů o cca 30%.

Za zhotovitele:

Jméno: Michal Bohdanecký

podpis:

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rekonstrukce atletické dráhy

Vícepráce -odstranění nevhodného jílovitého podmáčeného podloží a náhrada štěrkem

ZŠ JANSKÉHO 2189/18, PRAHA 13

Kce:

Místo:

oddíl	poř.č is.	podrobný seznam položek:	objem dopravy: t / m3	m.j.	množství	Kč/mj	Kč/pol
<b>I. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b>							
			t				
	3	Odstranění stáv. silničních obrubníků vč. beton. lože- 340m*0,25*0,30	65,00	t	65,00	506,66	32 933 Kč
	4	Poplatky za skládky - stavající odpad			65,00	385,00	25 025 Kč
		<b>mezisoučet</b>	<b>65,00</b>				<b>57 958 Kč</b>
<b>II. ZEMNÍ PRÁCE</b>							
			m3				
	1	Odkopávky plošné	120,00	m3	120,00	112,00	13 440 Kč
	2	Poplatky za skládky - vytěžená zemina 957m3,x1,3	283,00	m3	283,00	320,00	90 560 Kč
	5	Úprava pláň zhuštěním		m2	600,00	13,50	8 100 Kč
	10	Konstrukce - oplnění štěrku	204 t	m3	120,00	462,00	55 440 Kč
		<b>mezisoučet</b>	<b>364,00</b>				<b>167 540 Kč</b>
<b>X. DOPRAVNÍ NÁKLADY</b>							
			dopravní vzdálenost km				
	1	Přípravné práce	20	t	65,00	8,00	10 400 Kč
	2	Zemní práce	20	m3	364,00	5,50	40 040 Kč
	3	Konstrukce	20	t	204,00	5,50	22 440 Kč
		<b>mezisoučet</b>					<b>72 880 Kč</b>
<b>ZÁKLADNÍ CENA DODÁVKY - REKAPITULACE</b>						<b>podíl skupiny</b>	
<b>A.</b>	I	Přípravné práce					57 958 Kč
	II	Zemní práce					167 540 Kč
	X	Dopravní náklady					72 880 Kč
		<b>součet skupin</b>					<b>298 378 Kč</b>
<b>CELKOVÁ REKAPITULACE</b>						<b>podíl skupiny</b>	
	A.	Základní cena dodávky					298 378 Kč
	B.	Vedlejší náklady - provozní režie					2 984 Kč
		<b>CENA STAVEBNÍCH PRACÍ CELKEM</b>					<b>301 362 Kč</b>
<b>C.</b>	<b>DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY</b>					<b>z Kč</b>	<b>Kč/pol</b>
	DPH			21%		301 362	63 286 Kč
<b>CENA CELKEM (A+B+C)</b>							<b>364 648 Kč</b>



6951928

List č.

Datum	Denní záměry stavby
26.2.2018	-5- -3°C, pokračování 3. směry 8 <sup>00</sup> - 10 <sup>30</sup> / 30 min JCB 808T, Dumper P12000, 1.2. práce JCB. Nutření plochy válecn, zajištění výhledu dle požadavků obvodu 14 u sklonu 0,5% podle požadavků stavby.
27.2.2018	-3°C, jasně 4. směry 9 <sup>00</sup> - 10 <sup>00</sup> / 30 min. Pokračování se vykopu drenáží a odvozem materiálu k M1.
28.2.2018	-2°C, pokračování 3. směry 8 <sup>00</sup> - 10 <sup>00</sup> / 1h. JCB 808S, JCB, práce JCB, Dumper P12000 a P15000 Nutření plochy za pomoci válecn, výhled dle požadavků
26.2.2018	-2- -2°C, pokračování 3. směry JCB, Dumper P15000 Výkop na lokaci 1. směry 5x3x2 m s následným vyčištěním kamením podle projektu + folií a kování Náklady kamením válecn na území a M1. PRÁCE PŘI PŘÍPADOVÉ PRÁCI NA ÚZEMÍ STAVBY.
28.3.2018	ZAKLADY 3. CESTY 3. SMĚRY 8 <sup>00</sup> - 10 <sup>00</sup> BAGR JCB 808, BAGR JCB, DUMPER P12000 VYKOP NA ÚZEMÍ 3. SMĚRY NA ÚZEMÍ KAMENÍ PŘI PŘÍPADOVÉ PRÁCI. ODVOZ MATERIÁLU Z ÚZEMÍ PŘÍPADOVÉ PRÁCI KAMENÍ PŘI PŘÍPADOVÉ PRÁCI.
28.3.2018	VYKOP NA ÚZEMÍ 3. SMĚRY 8 <sup>00</sup> - 10 <sup>00</sup> VYKOP NA ÚZEMÍ 3. SMĚRY NA ÚZEMÍ KAMENÍ PŘI PŘÍPADOVÉ PRÁCI. ODVOZ MATERIÁLU Z ÚZEMÍ PŘÍPADOVÉ PRÁCI KAMENÍ PŘI PŘÍPADOVÉ PRÁCI.
28.3.2018	ZAKLADY 3. CESTY - zajištění zemní práce



po věcné stránce ...

po právní stránce ...

EKO .....

### DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č.131/2000Sb. v platném znění,  
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu  
v souladu s usnesením RMČ č. 0179 ze dne 23.9.2018

V Praze dne 25.10.2018

Pověření členové zastupitelstva MC Praha 13