

I. Účel dodatku

- I.1. Účelem dodatku č. 1 ke smlouvě je prodloužení termínů plnění díla a úprava platebních podmínek z důvodu prokazatelné a objednatelům schválené potřeby změn ve zpracování plnění oproti studii Ing. Antonína Pechala, CSc., která byla součástí výzvy na zpracování DUR, a požadavkům Povodí Moravy, s. p. a SŽDC, s. o. na vedení trasy cyklostezky v kritických místech.

II.

Text čl. V smlouvy Doba plnění se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

V. Doba plnění

- V.1. Doba realizace části A a B plnění dle této smlouvy se sjednává takto:
- V.1.1. zahájení poskytování části A plnění se sjednává ke dni uzavření této smlouvy;
 - V.1.2. ukončení poskytování části A plnění se sjednává nejpozději do dne 30.6.2018;
 - V.1.3. výhradní licence dle této smlouvy k užití výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele a jejich hmotnému zachycení v DUR poskytne zhotovitel objednateli ode dne převzetí DUR objednatel; výhradní licence k DUR se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství zhotovitele.
- V.2. Doba realizace části B plnění dle této smlouvy se sjednává takto:
- V.2.1. zahájení obstarání záležitosti, kterou je vydání územního rozhodnutí a všech souvisejících rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro provedení díla DUR, spočívající v zastupování objednatele jako žadatele, resp. stavebníka při územním řízení, se sjednává ke dni převzetí DUR objednatel, přičemž návrh žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo návrhu ohlášení stavby je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí DUR objednatel;
 - V.2.2. ukončení obstarání záležitosti, kterou je vydání pravomocného územního rozhodnutí a všech souvisejících rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro vydání územního rozhodnutí dle DUR, spočívající v zastupování objednatele jako žadatele, resp. stavebníka při souvisejícím stavebním řízení, se sjednává nejpozději do dne 30.11.2018.
 - V.2.3. Výše uvedené lhůty plnění je projektant povinen respektovat. Tyto lhůty plnění v sobě zahrnují veškeré činnosti projektanta, jakož i příslušné ostatní lhůty úkonů ovlivňujících dobu plnění projektové přípravy – např. rozhodování dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí atp. Za iniciaci těchto úkonů tak, aby lhůty plnění byly dodrženy, odpovídá projektant.
 - V.2.4. Dojde-li během plnění předmětu smlouvy ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných smluvních podmínek na základě předchozího prokazatelného požadavku objednatele, anebo v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které nemohl projektant ovlivnit ani předvídat, může být na základě dohody obou smluvních stran dojednána úprava termínů plnění. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje skutečnost, že činnost a rozhodování dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé a tudíž při projednávání projektu dojde k takovému časovému zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaných lhůt plnění. Tyto okolnosti je projektant neprodleně od jejich vzniku povinen písemně oznámit a specifikovat objednateli, jakož je i povinen navrhnout a přijmout opatření na jejich eliminaci, čímž

není dotčeno právo objednatele postupovat dle ustanovení vztahujících se ke smluvním pokutám. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla bude přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

- V.2.5. Přerušování postupu prací z pokynu objednatele bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušování. Přerušování prací projektantem bez souhlasu objednatele, které bude mít vliv na smlouvené termíny plnění je nepřijatelné.

III.

Text čl. VIII odst. 1 smlouvy Platební podmínky se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

VIII. Platební podmínky

VIII.1. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně.

- A) V případě části A bude hrazena cena, resp. úplata ve 2 splátkách, a to cena za geodetické zaměření a práce spojené s průzkumem inženýrských sítí (vytyčení a zaměření) v této výši:

Cena bez DPH:	177.000 Kč
výše DPH:	37.170 Kč
Cena celkem vč. DPH:	214.170 Kč

a cena za zbylé plnění části A:

Cena bez DPH:	583.000 Kč
výše DPH:	122.430 Kč
Cena celkem vč. DPH:	705.430 Kč

- B) V případě části B plnění bude hrazena cena, resp. úplata, za část plnění B zhotovitele dle této smlouvy převzatou objednatelem.

IV.

- IV.1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- IV.2. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
- IV.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- IV.4. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Tento dodatek byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 23. 4. 2018 na 59. schůzi usnesením
č. 4206/18/R59

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne 30.4.2018

V Brně dne 25.4.2018

.....
Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje

.....
RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
Ing. Vít Rybák, jednatel