

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 29.6.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích - TDI“

Číslo smlouvy objednatele: 135/00066001/2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

REALSTAV MB spol. s r.o.

se sídlem: Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 25685210

DIČ: CZ25685210

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 61035

jejímž jménem jedná Aleš Juranka - jednatel

číslo Smlouvy: 05/2017

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly, že dle Článku 6. Cena navyšuje cena plnění na základě prodloužení o níže uvedené:

Příloha č. 4 Soupis prací - Specifikace ceny					
		zeleně doplní uchazeč			
	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč
Mosty a inženýrské konstrukce	4	8	32	6 400	204 800
BOZP	4	2	8	3 200	25 600
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					230 400
DPH (21%)					48 384
Celkem s DPH na celou dobu plnění zakázky					278 784

K navýšení dochází z důvodu prodloužení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele (těsnící jímka u opěry 3, zajištění stability výkopů u opěry O1 pomocí pažení o 4 měsíce) a rozšíření kontrolovaného rozsahu díla.

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Mladé Boleslavi dne 4.5.2018
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

REALSTAV MB spol. s r.o.
Aleš Juranka - jednatel