



Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. objednatele E617-S-1615/2016, čís. zhotovitele 16010/16

na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby
„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“

ISPROFOND: 5533520002

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-1615/2016**

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č. Třebová“**
založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 23.3.2016 podle ust. § 2716 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník :

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela**, jednatel společnosti
Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti
Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **16010 /16**

a

Společník 2:

SUDOP PRAHA, a.s.

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25 79 33 49, DIČ: CZ25793349

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 6088

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva

(který je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu „**Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č. Třebová“** (založené společenskou smlouvou ze dne 23.3.2016 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

Z níže uvedených důvodů se smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 7 na změně obsahu Smlouvy (a tím i její přílohy č. 5 Smlouvy) tak, jak je uvedeno dále:

Na základě Pokynu objednatele „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“ ze dne 8.3.2018 (dále jen „Zásady ETCS“) je nutno zajistit posouzení stavby a navrhnout projektové řešení v souladu s uvedeným pokynem, nelze ve sjednaném termínu 3. dílčího plnění dokončit dílo v celém rozsahu a podat žádost o územní rozhodnutí. Výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl objektivně předvídat a jsou nezbytné k dokončení díla.

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě termínu 3. dílčí etapy-konečného plnění nově na:

„do 7 měsíců od ukončení 2. dílčí etapy“

(s tím, že původně stanovený konečný termín se ruší).

Uvedená změna je rovněž zapracována do Přílohy č. 5 „Harmonogram plnění“. Novelizovaná podoba této Přílohy č. 5 SOD je připojena v příloze tohoto dodatku.

2. V ČI. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- v odst. 5.13 smlouvy se ruší dosavadní text Přílohy č. 5 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni účinnosti Dodatku č. 7

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. E617-S-1615/2016, čís. zhotovitele 16010/16 nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Zhotovitel rovněž 2 (dvě) vyhotovení.
5. Přílohou tohoto dodatku č. 7 a nedílnou součástí smlouvy je novelizovaná Příloha č. 5.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 ke smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne 27.4.2018

V Brně dne 19.4.2018

Za společníky společnosti o názvu Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č.Třebová“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. a SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 13 měsíců od podpisu Smlouvy (1.dílčí fakturace – 38,6% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none">• Provedení a vyhodnocení geotechnických pyrotechnických a ostatních průzkumů• Provedení místních šetření• Uzavření technického řešení• Projednání ZP s objednatelem• Podání oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb.• Zpracování ZP	Podání oznámení dle zákona č 100/2001 Sb. Odevzdání ZP (předávací protokol k 1. Dílčí etapě)
2. Dílčí etapa	do 1 měsíce od pokynu objednatele¹ (2. dílčí fakturace – 31,5% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none">• Dodatečné práce – rekonstrukce střední části olomouckého zhlaví odjezdové skupiny žst. Česká Třebová• Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování	Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování
3. Dílčí etapa – konečné plnění	do 7 měsíců od ukončení 2. Dílčí etapy (konečná fakturace – 29,9% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none">• Zajištění a projednání oznámení o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.,• Předložení komplet. zpracování PD vč. projednání a zpracovaných připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání žádosti o vydání územní ho rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb.	Předávací protokol o vydání závěru zjišťovacího řízení Protokol o předání komplet. zpracované PD vč. projednání a zpracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. předání kopie návrhu na zahájení územního řízení (žádosti o vydání územní ho rozhodnutí), potvrzené příslušným stavebním úřadem

¹ Plnění 2. dílčí etapy bude zahájeno dnem, kdy zhotovitel obdrží sdělení objednatele k zahájení prací na zpracování PD