

Stejnopis:

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby "ZŠ Kozinova – dokončení výměny oken"

číslo smlouvy objednatele: SML/2012/0474/OM-OEM

číslo smlouvy zhotovitele: 457/12

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15,

sídlem : Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355,

DIČ: CZ00231355, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: ČS, a.s.

číslo účtu: 27-2000719399/0800

zastoupené: Mgr. Alešem Cejnarem, vedoucím majetkového odboru
(dále jen "objednatel")

a

Sdružení BAU plus, a.s. – TRUSTAV, s.r.o.

1. účastník sdružení – vedoucí účastník sdružení

Společnost:

BAU plus, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 4869

Sídlo:

Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Jednající:

Ing. Ivanem Němcem, obchodně technickým ředitelem a místopředsedou představenstva

IČ:

25607618

DIČ:

CZ 25607618

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. účastník sdružení – člen sdružení

Společnost:

TRUSTAV, s.r.o.

firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, v oddíle C vložka 140864

Sídlo:

K Popelce 2399/4, Praha 5

Jednající:

Ing. Janou Novákovou, jednatelkou

IČ:

25031716

DIČ:

CZ25031716

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Městská část Praha 15
Doložka
dla 9 10 2013
CZ00231355
CZ00231355
a)
b)
c)
V Praze dne 3.5.2013
pověřeny řízením - majetkové

zastoupené, na základě smlouvy o sdružení účastníků ze dne 10.4.2012, vedoucím účastníkem sdružení BAU plus, a.s., Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5, a jednající Ing. Ivanem Němcem
(dále jen "zhotovitel")

Čl. I.

PŘEDMĚT DODATKU

1) Předmětem tohoto dodatku je přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro výměnu vnějších výplní otvorů, oprav fasády a v důsledku objednatelem požadovaného přerušení prací pro zajištění řádného provozu školního zařízení v průběhu školního roku a finančních možností objednatele.

Smlouva se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o znění článku II, odst. 1 tohoto dodatku č. 1 takto:

Čl. II.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1) Smluvní strany se dohodly na přerušení prací ke dni 27.11.2012 z důvodu uvedených v čl. I. odst.1 tohoto dodatku. Realizace díla bude provedena ve více etapách takto:

1. etapa – dílčí části Pavilonů A, B1, B4 a B5 specifikované soupisy provedených prací roku 2012 byly realizovány v termínu od 19.7.2012 do 27.11.2012, tj. 132 kalendářních dnů.

2. etapa – dílčí části Pavilonů A, B1a B2 specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku č.1 budou realizovány v termínu od 27.5.2013 do 25.8.2013, tj. 91 kalendářních dnů.

3. etapa – bude upřesněna dle finančních možností objednatele a s ohledem na provozní možnosti uživatele následným smluvním dodatkem.

Celková smluvní doba plnění 367 kalendářních dnů bude dodržena. V případě potřeby objednatele smluvní strany sjednají dodatkem ke smlouvě o dílo jiný termín provádění prací.

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. objednatele SML/2012/0474/OM-OEM (zak.č. zhotovitele 457/12).

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a tři zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tisni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

- č. 1 Časový harmonogram 2. etapy prací
- č. 2 Specifikace prováděných prací v 2. Etapě

V Praze dne 24.4.2013

Za objednatele:



Mgr. Aleš Čejnar
vedoucí majetkového odboru

ÚMČ Praha 15 na základě pověření
k podpisu této smlouvy dle usnesení
RMČ Praha 15 R - 1184 ze dne
17.4.2013



OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 15

poř. č. vidímace 71/571/2013

tato částečná kopie obsahující 2 strany

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena
a tato listina je prvopisem obsahujícím 9 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný
zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této
listiny.

V Praze 10 - Horních Měcholupích dne 7.5.2013

Vidímace provedl/a
Lucie Leonhardtová

Za zhotovitele:

Sdružení BAU plus, a.s. – TRUSTAV, s.r.o.



Ing. Ivan Němec
obchodně technický ředitel
a místopředseda představenstva společnosti
BAU plus, a.s.
(na základě plné moci dle smlouvy o sdružení
ze dne 10.4.2012)

 BAU plus, a.s.
Na Zličovské 4/228
152 00 Praha 5