

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby "ZŠ Kozinova – dokončení výměny oken"

číslo smlouvy objednatele: SML/2012/0474/OM-OEM

číslo smlouvy zhotovitele: 457/12

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15,

sídlem: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355,

DIČ: CZ00231355, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb.

bankovní spojení: ČS, a.s.

číslo účtu: 27-2000719399/0800

zastoupená: Milanem Wenzlem, starostou

(dále jen "objednatel")

a

Sdružení BAU plus, a.s. – TRUSTAV, s.r.o.

1. účastník sdružení – vedoucí účastník sdružení

Společnost:

BAU plus, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 4869

Sídlo:

Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Jednající:

Ing. Ivanem Němcem, místopředsedou představenstva

IČ:

25607618, DIČ: CZ 25607618

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. účastník sdružení – člen sdružení

Společnost:

TRUSTAV, s.r.o.

firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, v oddíle C vložka 140864

Sídlo:

K Popelce 2399/4, Praha 5

Jednající:

Ing. Janou Novákovou, jednatelkou

IČ:

25031716, DIČ: CZ25031716

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Městská část Praha 15
Doložka

o DPH 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Osvědčuji, že tato listina byla

a) zveřejněna na úřední desce Úřadu městské části

b) schválena usnesením rady zastupitelstva č. 2:530 9.12.2015

c) byl udělen souhlas pověřením rady zastupitelstva č.

V Praze dne 15. 12. 2015

V Praze dne 15. 12. 2015

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva

zastoupené, na základě smlouvy o sdružení účastníků ze dne 10.4.2012, vedoucím účastníkem sdružení BAU plus, a.s., Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5, a jednající Ing. Ivanem Němcem (dále jen "zhotovitel").

Čl. I.

PŘEDMĚT DODATKU

1) Předmětem tohoto dodatku je přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro výměnu vnějších výplní otvorů, oprav fasády a v důsledku objednatelem požadovaného přerušení prací pro zajištění řádného provozu školního zařízení v průběhu školního roku a finančních možností objednatele.

Smlouva o dílo ze dne 18.7.2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.4.2013 a dodatku č. 2 ze dne 25.3.2014 se vzhledem k výše uvedenému doplňuje znění článku II, odst. 1 dodatku č. 2 a znění článku IV, odst. 1 smlouvy o dílo.

Čl. II.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1) Smluvní strany se dohodly na přerušení prací ke dni 27.11.2012 z důvodu uvedených v čl. I. odst.1 tohoto dodatku. Realizace díla bude provedena ve více etapách takto:

1. etapa – dílčí části Pavilonů A, B1, B4 a B5 specifikované soupisy provedených prací roku 2012 byly realizovány v termínu od 19.7.2012 do 27.11.2012, tj. 132 kalendářních dnů.

2. etapa – dílčí části Pavilonů A, B1a B2 specifikované v příloze č. 2 dodatku č.1 byly realizovány v termínu od 27.5.2013 do 25.8.2013, tj. 91 kalendářních dnů.

3. etapa – dílčí části Pavilonů B1, B2, B4 a B5 specifikované v příloze č. 2 dodatku č.2 byly realizovány v termínu od 20.6.2014 do 25.8.2014, tj. 67 kalendářních dnů.

4. etapa – dílčí části Pavilonů A, B1, B2 specifikované v příloze č. 1 dodatku č. 3 budou realizovány v termínu od 20.6.2016 do 26.8.2016, tj. 67 kalendářních dnů. Časový harmonogram postupu prací zpracuje zhotovitel 30 dní před zahájením prací a projedná se objednatelem.

5. etapa – bude upřesněna dle finančních možností objednatele a s ohledem na provozní možnosti uživatele následným smluvním dodatkem.

Celková smluvní doba plnění 367 kalendářních dnů bude dodržena. V případě potřeby objednatele smluvní strany sjednají dodatkem ke smlouvě o dílo jiný termín provádění prací.

2) Znění článku IV, odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o znění:

Smluvní strany se dohodly, že pro realizaci prací 4. etapy bude objednatelem poskytnuta zálohová platba maximálně ve výši 500.000,- Kč vč. DPH. Objednatelem bude proplacena na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem po podpisu tohoto dodatku č. 3.

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy č. objednatele SML/2012/0474/OM-OEM (zak.č. zhotovitele 457/12) ze dne 18.7.2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.4.2013 a dodatku č. 2 ze dne 25.3.2014.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah dodatku č. 3 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

č.1 Specifikace prováděných prací ve 4. etapě.

V Praze dne 14.12.2015

Za objednatele:
Městská část Praha 15



Mgr. Aleš Cejnar, MPA
tajemník, pověřený vedením OM ÚMČ Praha 15
na základě pověření k podpisu této smlouvy dle
usnesení RMČ Praha 15 č. R-590 ze dne
9.12.2015



Za zhotovitele:
Sdružení BAU plus, a.s. – TRUSTAV, s.r.o.



Ing. Ivan Němec
místopředseda představenstva
BAU plus, a.s.
(na základě plné moci dle smlouvy o sdružení
ze dne 10.4.2012)

