

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby "ZŠ Kozinova – dokončení výměny oken"

číslo smlouvy objednatele: SML/2012/0474/OM-OEM

číslo smlouvy zhotovitele: 457/12

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15,

sídlem: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355,

DIČ: CZ00231355, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

bankovní spojení: ČS, a.s.

číslo účtu: 27-2000719399/0800

zastoupená: Milanem Wenzlem, starostou

(dále jen "objednatel")

a

Sdružení BAU plus, a.s. – TRUSTAV, s.r.o.

1. účastník sdružení – vedoucí účastník sdružení

Společnost:

BAU plus, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 4869

Sídlo:

Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Jednající:

Mgr. Alenou Pokludovou, na základě plné moci BAU plus, a.s.

IČ:

25607618, DIČ: CZ 25607618

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. účastník sdružení – člen sdružení

Společnost:

TRUSTAV, s.r.o.

firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, v oddíle C vložka 140864

Sídlo:

K Popelce 2399/4, Praha 5

Jednající:

Ing. Janou Novákovou, jednatelkou

IČ:

25031716, DIČ: CZ25031716

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupené, na základě smlouvy o sdružení účastníků ze dne 10.4.2012, vedoucím účastníkem sdružení BAU plus, a.s., Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5, (dále jen "zhotovitel").

Čl. I.

PŘEDMĚT DODATKU č. 5

Předmětem tohoto dodatku je zohlednění upřesnění 5. etapy provedení prací a zohlednění požadovaných méněprací a víceprací k předmětu plnění.

Smlouva o dílo č. SML/2012/0474/OM-OEM ze dne 18.7.2012 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.4.2013, dodatku č.2 ze dne 25.3.2014, dodatku č.3 ze dne 14.12.2015 a dodatku č.4 ze dne 20.5.2016 se vzhledem k výše uvedenému upravuje ujednáním v čl. II. tohoto dodatku č. 5.

Městská část Praha 15
Doložka

Ověřuji, že tato listina byla

a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) schválena usnesením rady zastupitelstva č. 2-1096/19.10.2016
c) byl udělen souhlas usnesením rady zastupitelstva č. 2-1096/19.10.2016

V Praze dne 1.11.2016 V Praze dne 1.11.2016

pověřený člen zastupitelstva pověřený člen zastupitelstva

Čl. II.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1) Smluvní strany se dohodly na přerušení prací ke dni 27.11.2012 z důvodu uvedených v čl. I. odst.1 dodatku č.1. Realizace díla bude provedena ve více etapách takto:

1. etapa – dílčí části Pavilonů A, B1, B4 a B5 specifikované soupisy provedených prací roku 2012 byly realizovány v termínu od 19.7.2012 do 27.11.2012, tj. 132 kalendářních dnů.

2. etapa – dílčí části Pavilonů A, B1 a B2 specifikované v příloze č. 2 dodatku č.1 byly realizovány v termínu od 27.5.2013 do 25.8.2013, tj. 91 kalendářních dnů.

3. etapa – dílčí části Pavilonů B1, B2, B4 a B5 specifikované v příloze č. 2 dodatku č.2 byly realizovány v termínu od 20.6.2014 do 25.8.2014, tj. 67 kalendářních dnů.

4. etapa – dílčí části Pavilonů A, B1 specifikované v příloze č. 1 dodatku č. 4 budou realizovány v termínu od 20.6.2016 do 28.8.2016, tj. 70 kalendářních dnů. Časový harmonogram postupu prací zpracuje zhotovitel 14 dní před zahájením prací a projedná se objednatelem.

5. etapa – zbývající části pavilonů A, B1, B2, B4 a B5 - bude zahájena dle finančních možností objednatele a s ohledem na provozní možnosti uživatele na výzvu objednatele. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena 30 dní před předpokládaným předáním a převzetím staveniště. Předmět díla 5. etapy bude dokončen do 70 kalendářních dní ode dne převzetí a předání staveniště. Časový harmonogram postupu prací zpracuje zhotovitel 14 dní před zahájením prací a projedná se objednatelem.

2) Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 4, který nově zní takto:

Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze smlouvy o dílo č.1- Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy, v projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem a v příloze č. 1 dodatku č. 5 - Specifikace odsouhlasených méněprací a víceprací k předmětu díla.

3) Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 1, který nově zní takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. smlouvy ve znění dodatků č. 1-5 je cena nejvýše přípustná a činí:

Smluvní cena 1.- 4. etapy bez DPH	27 619 635
Smluvní cena 5. etapy bez DPH	4 973 062
Smluvní cena 1.- 5 .etapy bez DPH	32 592 697
Méněpráce a vícepráce dle dodatku č. 5 bez DPH	-2 247 192
Smluvní cena dle dodatku č. 5 bez DPH	30 345 505


Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90% ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy č. objednatele SML/2012/0474/OM-OEM (zak.č. zhotovitele 457/12) ze dne 18.7.2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.4.2013, dodatku č. 2 ze dne 25.3.2014, dodatku č. 3 ze dne 14.12.2015 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 20.5.2016.
2. Dodatek č. 5 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15, je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a smlouva tak může podléhat zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů ukládajících stejnou či obdobnou povinnost, zveřejnění provede MČ Praha 15.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah dodatku č. 5 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 dodatku č. 5: Rekapitulace specifikace odsouhlasených méněprací a víceprací

V Praze dne 31.10.2016
Za objednatele
Městská část Praha 15



.....
Mgr. Aleš Čejnar, MPA
tajemník, pověřený vedením OM ÚMČ Praha 15

na základě pověření k podpisu této smlouvy dle
usnesení RMČ Praha 15 č. R- 1096 ze dne 19.10.2016

Za zhotovitele:
Sdružení BAU plus, a.s. – TRUSTAV, s.r.o.

.....
[Redacted signature]

✓ Mgr. Alena Pokludová
v plné moci BAU plus, a.s.

 **BAU plus, a.s.**
Na Zličově 4/228
152 00 Praha 5