

## DODATEK Č. 4

### ke Smlouvě o dílo ze dne 02.10.2017 pro zhotovení stavby „Parkoviště Třeboň, k.ú. Třeboň, parc.č. 1085/1, 1087/17, 1095/1, 1095/2“

-----  
Číslo smlouvy objednatele: 750/4255/17  
Číslo zakázky zhotovitele: S18-014-0089

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Třeboň**  
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města  
IČ: 00247618  
DIČ: CZ00247618  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města  
Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxx, vedoucí ORI, xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxx, technik ORI, xxxxxxxxxxxx

a

**Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
**odštěpný závod Dopravní stavby JIH**  
se sídlem: Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice  
IČ: 48035599 DIČ: CZ48035599  
plátce DPH,  
zapsaný v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl c, vložka 8032  
Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH  
Bankovní spojení, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti na základě plné moci  
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx  
a xxxxxxxxxxxxxxxx, pověřen vedením stavby, xxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 02.10.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 02.10.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Parkoviště Třeboň, k.ú. Třeboň, parc. č. 1085/1, 1087/17, 1095/1, 1095/2“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvních parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Dle čl. V odst. 1 se v případě nevhodných klimatických podmínek prodlužuje lhůta výstavby o počet dnů, kdy nebude možné stavební práce provádět. Dle zápisu TDI nebylo možno práce provádět od 16.12.2017 do 12.03.2018 a od 20.03.2018 do 02.04.2018. Do konce termínu dokončení stavebních prací chybělo 21 dní (od 16.12.2017 do 05.01.2018). Práce bylo možno provádět po dobu 7 dnů (od 13.03.2018 do 19.03.2018) a od 03.04.2018. Z výše uvedeného vychází prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 16.04.2018.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu díla specifikovaného v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 02.10.2017 a v čl. II. odst. 2 Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.10.2017 a to následovně:  
Termín dokončení díla: 16.04.2018.

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 321/2018-98 ze dne 02.05.2018.
- 4) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 09.05.2018

V Třeboni dne 04.05.2018

.....  
Mgr. Terezie Jenisová  
starostka města

.....  
xxxxxxxxxxxxxx  
ředitel oblasti Jindřichův Hradec