



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



Dodavatel:

Ježek Jiří ing.

Technic.slужby v les. a staveb

50801 Hořice

IČ: 86992261

Zastoupený:

Objednávka č. **OBJDEU-24-41/2015**

15:59:01

10.12.2015

Dodací adresa: *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

Předmět objednávky:

Dodatek č. 4 (na základě dopisu firmy Ing. Jiří Ježek ze dne 23.4.2018)

- na prodloužení termínu odevzdání PD na akci

TC Strážné – Lahrbush – Bufet Na Rozcestí dle uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-178/2015.

Nový termín: 31. 12. 2018

Datum platnosti: 31.12.2018

Datum plnění od: 10.12.2016


Datum plnění do: 31.12.2018

Předběžná cena: 245159 Kč

Kontaktní osoba: 

Příjemce (útvary): odd investic

Vystavil: 

Příkazce operace: 


Správce rozpočtu: 

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



Specifikace předmětu objednávky:

Objednávka na zhotovení projektové dokumentace na akci "TC Strážné-Lahrbusch-Bufet Na Rozcestí" dle Vaší nabídky a uzavřené rámcové smlouvy č. SMLDEU 24-178/2015.

Termín předání: 15.12.2016.

Příloha: Položkový rozpočet.

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 21.10.2016):

Objednávka na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Strážné-Lahrbusch-Bufet Na Rozcestí" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-178/2015. Důvodem pro změnu termínu jsou provozní důvody zhotovitele, uvedené v dopise. Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Nový termín: 15. 2. 2017

Kontakt: Z. Hofman

Dodatek č. 2 (na základě dopisu firmy Ing. Jiří Ježek ze dne 8. 2. 2017)

Objednávka na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci TC Strážné – Lahrbush – Bufet Na Rozcestí dle uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-178/2015.

Z důvodu dosud nedořešených majetkových poměrů a dosud neurčených podmínek Oddělení ochrany přírody Správy KRNAP. Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Termín: 31. 12. 2017

Dodatek č. 3 (na základě dopisu firmy Ing. Jiří Ježek ze dne 19. 12. 2017)

Objednávka na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci TC Strážné – Lahrbush – Bufet Na Rozcestí dle uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-178/2015.

Z důvodu dosud nedořešených majetkových poměrů.

Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Nový termín: 30. 6. 2018


Dodatek č. 4 (na základě dopisu firmy Ing. Jiří Ježek ze dne 23.4.2018)

- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci **TC Strážné – Lahrbush – Bufet Na Rozcestí** dle Vaší nabídky VZ RS 24-02/2015 a uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-178/2015.

Důvodem pro prodloužení termínu je vyjmutí pozemků dotčených stavebními úpravami z PD a po přepracování projektu musí být nově podány žádosti na dotčené orgány státní správy. Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Původní termín 30. 6. 2018 se prodlužuje na **31. 12. 2018**.

Kontakt: Z. Hofman



V Hovčicích dne 27.4.2018

Souhlasím.

Podpis dodavatele:

