

DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-3526/2015/Šim
č. smlouvy zhotovitele: 6746/MP
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4901/521 372 0016

na zpracování přípravné dokumentace („PD“) včetně záměru projektu („ZP“)
stavby

„Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“

Čl.1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 186 00
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]
[redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted] SŽG Praha, tel. [redacted]
e-mail: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město
IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 1418

zastoupený: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [redacted] obchodní manažer, tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted] tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zasilání smluvní korespondence:

METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

S ohledem na časovou koordinaci se souběžně zpracovávanou dokumentací Studie proveditelnosti železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna, doplnění 2016, kdy je nutnost zpracovat Záměr projektu až po odsouhlasení čistopisu Studie proveditelnosti Železničního spojení Praha, letiště Ruzyně a Kladna z důvodu krytí stavby ekonomickým hodnocením ze Studie proveditelnosti.

Toto má dopad na harmonogram zpracování záměru projektu.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10 odst. 10.1. smlouvy na úpravě smlouvy takto:

Článek 4. - Lhůty k provedení díla

Odstavec 4.2. se mění, jak níže uvedeno. Ruší se původní znění tohoto odstavce ve smyslu dodatku č.7:

4.2. Plnění v následujících etapách:

Harmonogram plnění:

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	04.12.2015	Předložení rozpracování záměru projektu. Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva. Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	31.03.2016	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC, s.o. a ČD, a.s. Porovnání změn vzhledem k EIA ve smyslu ZD. Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD. Zpracování připomínek SŽDC, s. o. a ČD, a. s. k PD.	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	30.06.2016	Přípravná dokumentace se zpracováním rozšíření rozsahu zadání dle dodatku č. 3 k projednání se složkami SŽDC s. o. a ČD, a. s. Porovnání změn vzhledem k EIA ve smyslu ZD.	Předávací protokol pro část díla
4.a. Dílčí etapa	31.12.2016	Čistopis přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, změny v dokumentaci vyvolané připravovanou investicí ŘSD na přeložku silnice I/61 v úseku D6-D7	Předávací protokol pro část díla
4.b. Dílčí etapa	30.10.2017	Zpracování požadavků na prostupnost bezmotorové dopravy k projednání	Předávací protokol pro část díla
4.c. Dílčí etapa	5.12.2017	Čistopis přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, včetně prostupnosti bezmotorové dopravy a Předání všech dokladů pro	Předávací protokol pro část díla

		územní řízení a podání žádosti o ÚR	
5.a. Dílčí etapa	30.6.2018	Aktualizace záměru projektu v souladu s aktualizací Studie proveditelnosti, s čistopisem přípravné dokumentace s aktuální dokladovou částí pro předání na CK MD	Předávací protokol pro část díla
5.b. Dílčí etapa	do 30 dnů od předání připomínek zadavatelem	Čistopis Záměru projektu, včetně zapracovaných připomínek CK MD	Předávací protokol pro část díla
Ukončení díla	30.11.2018	Nabytí PM vydaného rozhodnutí o umístění stavby, kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC.	Pravomocné územní rozhodnutí

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní přípravnou dokumentaci a zajistit veškeré podklady, nutné pro vydání územního rozhodnutí. Přípravná dokumentace bude zhotovena:

Počet vyhotovení:

Specifikováno v ZTP bod č. 5.1.2.

Součinnost zhotovitele bude ukončena schválením dokumentace objednatelem a nabytím právní moci územního rozhodnutí, nejpozději do konce roku 2018, pokud nebude příslušným dodatkem k této smlouvě stanoveno jinak.

a nahrazuje dále uvedeným textem:

4.2. Plnění v následujících etapách:

Harmonogram plnění:

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	04.12.2015	Předložení rozpracování záměru projektu. Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva. Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	31.03.2016	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC, s.o. a ČD, a.s. Porovnání změn vzhledem k EIA ve smyslu ZD. Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD. Zapracování připomínek SŽDC, s. o. a ČD, a. s. k PD.	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	30.06.2016	Přípravná dokumentace se zapracováním rozšíření rozsahu zadání dle dodatku č. 3 k projednání se složkami SŽDC s. o. a ČD, a. s. Porovnání změn vzhledem k EIA ve smyslu ZD.	Předávací protokol pro část díla
4.a. Dílčí etapa	31.12.2016	Čistopis přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, změny v dokumentaci vyvolané připravovanou investicí ŘSD na přeložku silnice I/61 v úseku D6-D7	Předávací protokol pro část díla
4.b. Dílčí etapa	30.10.2017	Zapracování požadavků na prostupnost bezmotorové dopravy k projednání	Předávací protokol pro část díla
4.c. Dílčí etapa	5.12.2017	Čistopis přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, včetně prostupnosti bezmotorové dopravy a Předání všech dokladů pro územní řízení a podání žádosti o ÚR	Předávací protokol pro část díla
5.a. Dílčí etapa	30 dnů od písemné informace Objednatele o vypracování čistopisu aktualizace SP	Aktualizace záměru projektu v souladu s aktualizací Studie proveditelnosti, s čistopisem přípravné dokumentace s aktuální dokladovou částí pro předání na CK MD	Předávací protokol pro část díla

	železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladno v CK MD (předpoklad 30.9.2018)		
5.b. Dílčí etapa	do 30 dnů od předání přípomínek zadavatelem	Čistopis Záměru projektu, včetně zpracovaných přípomínek CK MD	Předávací protokol pro část díla
Ukončení díla	30.11.2018	Nabytí PM vydaného rozhodnutí o umístění stavby, kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC.	Pravomocné územní rozhodnutí

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní přípravnou dokumentaci a zajistit veškeré podklady, nutné pro vydání územního rozhodnutí. Přípravná dokumentace bude zhotovena:

Počet vyhotovení:

Specifikováno v ZTP bod č. 5.1.2.

Součinnost zhotovitele bude ukončena schválením dokumentace objednatelem a nabytím právní moci územního rozhodnutí, nejpozději do konce roku 2018, pokud nebude příslušným dodatkem k této smlouvě stanoveno jinak.

II.

Ostatní ustanovení této smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 8 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)".

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.

Tento dodatek č. 8 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení zhotovitel.

V Praze dne 26-04-2018

Za objednatele:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ

V Praze dne 25.4.2018

Za zhotovitele: **METROPROJEKT Praha a.s.**

Ing. David Krása
předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva