

## REKAPITULACE - Změnový list - VÍCEPRÁCE

**Stavba:** Amfiteátr Zámek - rekonstrukce sociálního zařízení  
**Objednatel :** NÚLK, Zámek 672, Strážnice  
**Zhotovitel :** Renova, stavební a obchodní spol. s.r.o. Hodonín

**Datum :**  
**Projektant :**  
**Zpracoval :**

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
1	2	3	4	5
3	svislé a kompletní konstrukce (sádkartonový strop)	56 120		
721	vnitřní kanalizace	18 584		
722	vnitřní vodovod	31 320		
725	zařizovací předměty	44 217		
766	kontrukce truhlářské	10 000		
	<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>160 241</b>	<b>33 651</b>	<b>193 892</b>

### Zdůvodnění IN:

#### ZL 2

pol. 3 Dodatečný požadavek na zhotovení sádkartonového stropu.  
pol.721 Při demontáži byl zjištěn nevyhovující stav odpadního potrubí, které bylo nahrazeno potrubím novým.  
**pol. 722** Při demontáži byl zjištěn nevyhovující stav vodovodního potrubí, které bylo nahrazeno potrubím novým.  
pol 725 Dodatečný požadavek na technologii výrobku (pisoáry) pro nevytápěný provoz.  
pol. 766 Dodávka 10ks dveří do WC - chybějící položka rozpočtu SOD  
Uvedené položky byly připočteny do rozpočtu smlouvy o dílo HS 84/2016 - Dodatek č.1

#### Vyjádření TDS:

Na základě kontroly Cenového dokumentu z hlediska cenotvorby v souladu SOD, z hlediska použitých jednotkových cen a přípustnosti jednotlivých položek, souhlasím s jeho oprávněností.

Ing. František Nejezchleba, TDS