

## DODATEK Č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) (dále jen „smlouva“)

uzavřená  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora**  
zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

#### a

#### Zhotovitel:

**Stavitelství – Mutl, s.r.o.**  
Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

zastoupený:  
tel./fax:  
e-mail:  
ID DS: 6Erkbeq  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
tel./fax: +  
e-mail:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČO: 29016037  
DIČ: CZ29016037

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160 122

(dále jen „zhotovitel“)



Z důvodu prodloužení výběrového řízení na stavbu „Polní cesta PC6 a LC2 Předbořice“, které bylo způsobeno odstoupením vybraného uchazeče od podpisu smlouvy o dílo, došlo k posunu termínu zahájení stavebních prací z 30. 4. 2018 na 15. 5. 2018. O tuto dobu bude prodloužen termín pro dokončení stavebních prací.

Původní znění:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací
- b. Termín zahájení stavebních prací: **30. 4. 2018**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **18. 9. 2018**
- d. Termín dokončený výsadby zeleně: **10. 11. 2018**
- e. Termín předání a převzetí díla: **10. 11. 2018**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové znění:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací
- b. Termín zahájení stavebních prací: **15. 5. 2018**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **3. 10. 2018**
- d. Termín dokončený výsadby zeleně: **10. 11. 2018**
- e. Termín předání a převzetí díla: **10. 11. 2018**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Kutné Hoře dne.....

V Kutné Hoře dne.....

.....  
**Ing. Mariana Poborská**  
**vedoucí pobočky**

.....  
**jednatel společnosti**