

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. NOVÁ DĚDINA

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx,vedoucí Pobočky Olomouc, xxxxxx
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Malec, předseda představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy**:

a) **Rozšíření prací u dílčí části** :

- 3.4.1.a) Revize stávajícího bodového pole v počtu 7 MJ

Odůvodnění:

Na základě vyjádření Katastrálního úřadu, pracoviště Olomouc ze dne 18. 4. 2018 je potřebné provést revizi stávajícího bodového pole v rámci celku 3.4.1.v počtu 7 bodů.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.1.a)	Revize stávajícího bodového pole	0	7	2 000	14 000

Celková hodnota dodatečných služeb činí 14 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude navýšena cena za provedení díla.

b) **Snížení počtu měrných jednotek u dílčí části**:

- 3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole z původních **5 MJ na 0 MJ**

Odůvodnění:

Z provedené revize stávajícího bodového pole vyplynulo, že doplnění stávajícího bodového pole není nutné a nebude tedy provedeno.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	0	5	3 000	15 000

Celková hodnota méněprací činí 15 000 Kč, o tuto částku se cena díla sníží.

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. **Předmětem dodatku ke smlouvě je změna osob zastupujících objednatele v technických záležitostech**

Osobami oprávněnými jednat za objednatele v technických záležitostech jsou: Ing. Jarmila Tichá, Ing. Ivan Polách, Ing. Michal Malý.

Čl. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	844 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	594 650 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	147 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	21 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 608 000 Kč
DPH 21% v Kč	337 680 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 945 680 Kč

Čl. III. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1282-2017-521101 a č. zhotovitele Xs-016-2017-NDU uzavřená dne 3. 10. 2017 nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s vyznačenými změnami).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 10. 5. 2018

V Brně dne 10.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Martin Malec
Předseda představenstva Geocart CZ a.s.

Příloha: Položkový výkaz činností