

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Dodatek č. 1 Smlouvy o DÍLO ze dne 6.3.2017

~~č.~~ smlouvy objednatele: 03PT-002184

č. smlouvy zhotovitele: 383552-CZT-002-DOD-001

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností „MoNaP“**

I. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 11000

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

bankovní spojení:

jejímž jménem jedná: prokurista a , prokurista

II. Novák & Partner, s. r.o.

se sídlem: Praha 2, Perucká 2481/5, PSČ 120 00

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 178493014

jejímž jménem jedná: jednatel

III. MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey,
CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company),
je

registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 11000

IČ: 27155048

DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

vedoucí odštěpného závodu:

jejímž jménem jedná Vedoucí účastník Společnosti:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051
bankovní spojení:

jejímž jménem jedná: , prokurista a , prokurista

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany dne 6.3. 2017 uzavřely smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci na následující zakázce:

„I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova, VD-ZDS/AD“

ISPROFOND: „3271531501“

(dále jen „smlouva“)

Vzhledem k tomu, že během přípravy *projektové dokumentace pro provedení stavby* (dále jen „PDPS“) byly zjištěny nové skutečnosti, které je nutno do PDPS dopracovat, smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy, a to na základě dopisu objednatele „I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 Rokytova, VD-ZDS/AD – reakce na dopis zhotovitele č.j. 940/2017“ ze dne 8.1.2018, ve kterém objednatel:

- (i) konstatoval, že část díla – koncept VD-ZDS není možné dodat bez dodání doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu;
- (ii) vzal na vědomí, že nastala skutečnost předvídaná čl. 25.1 Obchodních podmínek (VOP+ZOP), tj. nastala skutečnost, kdy ze strany objednatele došlo v důsledku nedodání doplňkového inženýrskogeologického průzkumu ke zdržení služeb zhotovitele s následným prodloužením doby provádění díla;
- (iii) souhlasí z důvodů uvedených v bodech (i), (ii) výše s úpravou termínu dokončení konceptu VD-ZDS na **31.1.2018**.

Předmětem tohoto dodatku je dále zapracování nových stavebních objektů do PDPS následovně:

I/42 VMO Tomkovo náměstí

SO 426 Přeložky kabelů DPmB

SO 427 Napájecí kabely DPmB pro tramvaj na Tomkově náměstí

Zpracování PDPS stavebních objektů.

Jedná se o stavební objekty, které byly zpracovány v rámci DSP a v zadávacím řízení PDPS nebyly poptány. Zpracování PDPS SO 426 a SO 427 je neoddělitelnou součástí PDPS, je potřebné pro řádnou koordinaci všech SO a úplnost PDPS.

SO 426 bude sloužit jako napájecí a zpětné kabelové trolejbusové vedení.

SO 427 bude sloužit jako napájecí a zpětné kabelové tramvajové vedení.

Ceny :

SO 426 : 324.113,- Kč bez DPH

SO 427 : 103.308,- Kč bez DPH

Cena celkem : 427.421,- Kč bez DPH

SO 433.1 Přeložky a ochrany kabelů T-mobile

SO 432.1 Přeložky a ochrany kabelů Faster

Zpracování PDPS stavebních objektů.

Jedná se o nově vzniklé stavební objekty, které vyplývají z nutnosti přeložky stávajících sdělovacích kabelů. Tyto kabely byly v nedávné době realizovány v již existujících rezervních trasách (chráničkách) jiných společností (s největší pravděpodobností).

Pro tyto nově vzniklé přeložky (stavební objekty) bude nutno zajistit Územní rozhodnutí (popř. Územní souhlas).

Cena celkem : 92.056,- Kč bez DPH

Cena nezahrnuje inženýrskou činnost pro zajištění Územního rozhodnutí (popř. Územního souhlasu). Zahrnuje pouze projednání technického řešení s budoucím správcem.

I/42 VMO Rokytova

SO 758.1 Oplocení Areálu Kulkova

Zpracování PDPS stavebních objektů.

Jedná se o nový stavební objekt, který nebyl zpracován v rámci DSP. Během zpracovávání PDPS bylo zjištěno, že na jižní hranici pozemku je zřízené nové oplocení z drátěného pletiva. Toto oplocení znemožňuje přístup pro provádění pilířů SO 251 a SO 252 a prochází přes budoucí základy pilířů. Z hlediska geometrického plánu přetíná pozemky, které budou vykoupeny pro budoucí mostní konstrukci. Oplocení bude nutné před zahájením stavby odstranit a po dokončení stavby obnovit s tím, že průběh oplocení bude respektovat nový majetkoprávní stav. Při přístupu k mostu bude nutné v oplocení zřídit bránu.

Cena :

SO 758.1 : 30.000,- Kč bez DPH

SO 465 Úprava trakčního vedení Rokytova ulice

Zpracování PDPS stavebních objektů.

Jedná se o stavební objekt, který byl zpracován v rámci DSP a v zadávacím řízení PDPS nebyl poptán. Zpracování PDPS SO 465 je neoddelitelnou součástí PDPS, je potřebné pro řádnou koordinaci všech SO a úplnost PDPS.

Cena :

SO 465 : 105.000,- Kč bez DPH

SO 428 Úprava kabelů DPmB na ul. Rokytova
Zpracování PDPS stavebních objektů.

Jedná se o stavební objekt, který byl zpracován v rámci DSP a v zadávacím řízení PDPS nebyl poptán. Zpracování PDPS SO 428 je neoddělitelnou součástí PDPS, je potřebné pro řádnou koordinaci všech SO a úplnost PDPS.

Cena :

SO 428 : 165.000,- Kč bez DPH

Celková cena prací dle tohoto dodatku č. 1:

819.477,- Kč bez DPH

Nová celková cena díla dle smlouvy vč. dodatku č. 1:

26.816.977,- Kč bez DPH

Ceny byly vytvořeny na základě Sazebníku UNIKA.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 provedeních, z nichž objednatel obdrží po jednom provedení a zhotovitel po 3 provedeních.

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za zhotovitele:

~~generální ředitel~~
Ředitelství silnic a dálnic ČR

prokurista

prokurista

řádně oprávněni podepsat dodatek smlouvy za společnost s názvem „MoNaP“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 17. 7. 2015, druhý účastník konsorcia Novák & Partner, s. r. o. a třetí účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka

Datum: 23 -04- 2018

Datum: 29. 1. 2018