

**Dodatek č. 1 ke  
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  
pro veřejnou zakázku na část 1 s názvem  
„Silnice III28741 a III/28743 Huť - Zásada, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2017114/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

**APC SILNICE s.r.o.**

se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno

IČ: 60705981

DIČ: CZ60705981

Zapsaná/ý u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132

zastoupená Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2018 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 1 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 3. etapa“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 315 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 20. 4. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 20. 4. 2018 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti. Důvodem zpoždění je nutnost koordinace projektu se záměrem Obce Pěnčín.
4. Během projednávání stavby informovala Obec Pěnčín o záměru realizace nového autobusového zálivu a nástupiště u čp. 165 a revitalizaci přilehlých ploch. Tento záměr neměl v čase odevzdání finální verze projektové dokumentace konečnou podobu, protože součástí připravovaného záměru Obce Pěnčín je i nutná demolice budovy čp. 165. Definitivní podklad, který lze zpracovat do projektové dokumentace, vzešel z jednání zastupitelstva obce a zhotoviteli projektové dokumentace byl předán 19. 4. 2018.

5. Došlo ke změně korespondenční adresy zhotovitele.
6. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
  - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 525 dnů od** doručení výzvy ze strany objednatele,
2. Korespondenční adresa zhotovitele se mění na: Jana Babáka 11, 612 00 Brno.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 2.5.2018

V Brně dne 25.4.2018

---

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**

**příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička

ředitel

---

za **APC SILNICE s.r.o.**

Ing. Martin Rambousek

jednatel