

## **Dodatek č. 9**

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

### **Název zakázky: „Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna“**

uzavřené dne 29.7.2016 mezi smluvními stranami:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1721/2016

ISPROFOND: 5003730007

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-16-001/ECAF

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 9 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 9 vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 9:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 9 je v souladu s odst. 3.6.7 Obchodních podmínek Smlouvy vznik nároku Zhotovitele na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Částí Díla na základě oznámení Zhotovitele ze dne 12.2.2018 dle odst. 3.6.5.1 ve spojení s odst. 3.6.5.4 Obchodních podmínek Smlouvy.

Důvody pro vznik nároku jsou následující:

- v průběhu výstavby (naposledy na podzim 2017) probíhala změna části bodového pole SŽG, takže bylo nutné přepočítávat zaměření stavby
- v rámci projektu stavby nebyl projednány některé požadované zábory pozemků, budou tedy nutná projednání návrhů majetkoprávního vypořádání s vlastníky nemovitostí
- v obvodu stavby se připravuje vznik nové digitální katastrální mapy, dle vyjádření katastru nemovitostí lze v této souvislosti očekávat podání žalob na určení vlastnického práva k nemovitostem některými vlastníky nemovitostí

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení stavebních prací na dotčených stavebních objektech či provozních souborech mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

### **Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:**

#### **Změna čl. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění bod 3.6., který nově zní takto:

- 3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy, ve znění změn dle dodatků č. 1-8 ke Smlouvě (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1 Přílohy č. 2 b Smlouvy**

*Celková lhůta pro provedení Díla končí dne **30.9.2018** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).*

*Lhůta pro dokončení stavebních prací končí dne **28.7.2017** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).*

*Lhůta pro dokončení stavebních objektů a provozních souborů uvedených v tabulce v čl. 1.1 Dodatku č. 5, v tabulce v čl. 1.1 Dodatku č. 6 a v tabulce v čl. 1.1 Dodatku č. 7 končí dnem uvedeným u jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů v*

*tabulkách (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).*

*Předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, s účinností od 21. května 2015 Prováděcí nařízení komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **30.9.2018**.*

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-8 nedotčená tímto dodatkem č. 9 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 2.4 Nedílnou součástí dodatku č. 9 je následující příloha:

Příloha č. 5 – Harmonogram postupu prací, který doplňuje původní [Přílohu č. 5](#) ve znění dodatku č. 8

V Praze dne 24.4.2018

V Ústí nad Labem dne 2.5.2018

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
**STRABAG Rail a.s.**

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
**STRABAG Rail a.s.**

Harmonogram stavby: "Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna"  
aktualizace 12.2.2018

Stavební postup č.	popis	datum zahájení	počet dnů	datum ukončení	2016						2017												2018								
					červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	
SP0	přípravné práce 2016	28.7.2016	62	28.9.2016	[bar]																										
	přípravné práce 2017	1.2.2017	59	31.3.2017							[bar]																				
SP1	práce Náměšť (mimo) - Krahulov	28.7.2016	147	22.12.2016	[bar]																										
SP2	kompletace zabezpečovacích zařízení, dokončovací práce	29.11.2016	62	28.2.2017							[bar]																				
SP3	práce Zastávka (mimo) - Náměšť (mimo)	1.3.2017	122	30.6.2017							[bar]																				
SP4	kompletace zabezpečovacích zařízení, dokončovací práce požadavku na výluky (bez)	1.7.2017	28	28.7.2017													[bar]														
SP6	práce Krahulov (mimo) - Zastávka (mimo) (řez podbití, broušení, sanace skály, zab.zaf., IFO, atd.)	28.7.2017	04	30.6.2017													[bar]														
SPe	práce Náměšť (mimo) - Zastávka (mimo) (řez podbití, broušení, zab.zaf., atd.)	30.9.2017	47	15.11.2017													[bar]														
PSD8	dokumentace skutečného provedení stavby	15.11.2017	320	30.9.2018													[bar]														
<b>Stavba celkem</b>					29.7.2016	794	30.9.2018	[bar]						[bar]												[bar]					

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 365 dní ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškeré příslušné příslušné na tuto část DSt, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti nosivého posuzovatele podle nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, a účinnosti od 21. prosince 2013 Provedení nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla

