



formací a prezentace výsledků". Účelem zvětšení rozsahu předmětné činnosti tvořící pol. 4 je prodloužení provozu systému kontinuálního monitoringu o 15 dnů, vzhledem ke skutečnému postupu ražeb severní tunelové trouby v předmětném úseku. Zadavatel v tomto případě sice provedl přípravu stavby za použití běžných, objektivních postupů, avšak nutnost prodloužení provozu kontinuálního monitoringu nemohl objektivně předvídat, neboť byla zapříčiněna přírodními geologicko-geotechnickými a hydrogeologickými podmínkami.

2. Změna ceny za služby, vyplývající ze zvětšení rozsahu části služeb tvořících předmět díla Smlouvy, tj. u pol. č. 4. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5 odst. 5.1 Smlouvy.

Zamýšlená změna Smlouvy představuje celkový cenový nárůst o 17,45 %. Smluvní strany se dohodly uzavřít dodatek Smlouvy za použití ustanovení o změně závazku dle § 222, odst. 5 ZZVZ.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 9 odst. 9.1 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-3583/2017; č. zhot.: 17 7310 ve znění dodatku č. 1 takto:

### 1) **ČI. 5 - CENA ZA DÍLO**

- zrušuje se stávající text v odst. 5.1 a 5.2 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.1. V souladu s rozšířením předmětu Smlouvy o dodatečné služby, mající přímou vazbu na stávající činnost uvedenou pod pol.č. 4 (čísla položek odpovídají číslům položek v příloze - návrhu soupisu činností dodatku č. 2.), dohodly se smluvní strany na úpravě celkové Ceny díla k datu podpisu dodatku č. 2 takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH 2 880 000,- Kč

Cena činností obsažených v Dodatku č.2 bez DPH 502 500,- Kč

**Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH 3 382 500,- Kč**

slovy: třímilionytřistaosmdesátdevětset korun českých bez DPH

- 5.2. Cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady na požadované činnosti spojené se zajištěním služby, uvedené v předmětu Smlouvy a dále zohledňuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla po celou dobu platnosti smlouvy - viz *Příloha č. 1 Smlouvy „Rozpis ceny/Soupis činností“*, ve znění dodatku č. 2.

### 2) **ČI. 9 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- zrušuje se stávající text v odst. 9.5 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 9.5. Nedílnou součástí této smlouvy, je tato její příloha:

Příloha č. 1: Rozpis ceny/Soupis činností - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

## II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č.obj.: E618-S-3583/2017; č. zhot.: 17 7310 ve znění dodatku č. 1 nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 2.

5. Přílohou dodatku č. 2 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rozpis ceny/Soupis činností - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

V Praze dne **27-04-2018**

**Za Objednatele:**

**Ing. Lubor Hrubeš**  
ředitel  
Stavební správa západ

V Brně dne 17. 04. 2018

**Za Zhotovitele:**

**GEOtest, a.s.**

**RNDr. Lubomír Klímek, MBA**  
člen představenstva GEOtest, a.s.

**Angermeier Engineers, s.r.o.**,  
zastoupená **GEOtest, a.s.**, na základě  
zmocnění ze Společenské smlouvy ze dne  
05.06.2017

**RNDr. Lubomír Klímek, MBA**  
člen představenstva GEOtest, a.s.

## Tunely Ejpvovice - kontinuální měření deformací povrchu v úseku nízkého nadloží severní tunelové trouby

## Rozpis ceny/Soupis činností k ocenění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

pol.	činnost	měrná jednotka	počet mj	cena mj	cena celkem (bez DPH)
1	Instalace a zprovoznění systému kontinuálního monitoringu - osazení 1 ks totální stanice vč. stabilizovaného pilíře, instalace kabeláže, zprovoznění a testování systému; osazuje se postupně 5 stanovisek 2 ks totálních stanic, tj. 1 stanice se osazuje 3 x, 1 stanice 2 x, celkem 5 x osazení a zprovoznění systému (1 zprovoznění systému = 2 pracovníci, 10 směn (8 hod.))	směna	■	■	■
2	Dodávka přesných odrazných hranolů Leica GPR 121	bod	■	■	■
3	Osazení odrazných hranolů; osazuje se postupně 12 profilů tvořených cca 10 body, osazení 1 profilu - 2 pracovníci a 1 směna (8 hod.)	směna	■	■	■
4	Provoz systému v úseku nízkého nadloží vč. vyhodnocování deformací (měření á 1 hod., předávání výsledků do 1 hod. od provedení měření) a prezentace výsledků v informačním systému monitoringu nebo jiným objednatelem určeným způsobem; předpokládaná doba provozu systému cca 60 dnů; správa systému, kontrola věrohodnosti dat, 24 hod. denně (včetně pohotovosti)	den	■	■	■
5	Demontáž systému kontinuálního monitoringu; postupná demontáž 5 stanovisek viz pol. 3.9 (1 demontáž 1 stanoviska = 2 pracovníci, 5 směn (8 hod.))	směna	■	■	■
6	Vybudování stabilizovaných pilířů pro osazení totálních stanic (viz pol. 3.9) vč. zajištění napájení měřicího systému (totální stanice, ovládací průmyslový počítač a příslušenství) a internetového připojení	stanovisko	■	■	■
7	Demontáž odrazných hranolů; demontuje se postupně 12 profilů tvořených cca 10 body, demontáž 1 profilu - 2 pracovníci a 1 směna (8 hod.)	směna	■	■	■
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>3 382 500,00 Kč</b>

<b>Z toho celkem odpočty (neprovedené služby)</b>	<b>0,00 Kč</b>
---	----------------

<b>Z toho celkem dodatečné služby</b>	<b>502 500,00 Kč</b>
---------------------------------------	----------------------

<b>Rekapitulace změny/změn závazku:</b>	
Výše původního závazku (dle původní smlouvy):	2 880 000,00 Kč
Odpočty (neprovedené služby) dle dodatku č.2:	0,00 Kč
Dodatečné služby dle dodatku č. 2:	502 500,00 Kč
Hodnota změny závazku:	502 500,00 Kč
Podíl hodnoty změny vůči původnímu závazku:	17,4%
<b>Celková změna původního závazku:</b>	<b>502 500,00 Kč</b>
<b>Podíl změny závazku vůči původnímu závazku :</b>	<b>17,4%</b>

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **58947**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 79c7c1ab-30d9-4d62-8533-e604cb155e72

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **14.05.2018 13:25:01**



91d62b8d-4ff2-43ad-bf2e-27e153f024fe