

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

1. Objednatel:	Město Železný Brod
zastoupený	starostou Mgr. Františkem Lufinkou
se sídlem	nám. 3. května č.p. 1, 468 22 Železný Brod
bankovní spojení	ČS a.s. Jablonec n/N., pobočka Železný Brod
číslo účtu	27-0963249319 / 0800
IČO	00262633
DIČ	CZ00262633
telefon	483 333 911
fax	483 333 952
e-mail	starosta@zelbrod.cz
2. Zhotovitel:	PRAGOPROJEKT, a.s.
zastoupený	Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
se sídlem	K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
bankovní spojení	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
IČ	45272387
DIČ	CZ45272387
Telefon	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2017 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace v úrovni projektové dokumentace pro provedení stavby vč. soupisu prací a kontrolního rozpočtu a zajištění povolení stavby (stavební povolení, příp. ohlášení stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.) na realizaci chodníku k městskému koupališti podél silnice II/288 - rozšíření rozsahu stávajícího chodníku (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. V čl. 2.2 Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v zajištění povolení stavby (inženýrská činnost) je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel provést do 31.1.2018.
- 1.3. V rámci zpracování projektové dokumentace výše uvedené stavby je, mimo jiné, povinností zhotovitele, plynoucí ze smlouvy, koordinovat výše uvedenou stavbu se záměry třetích stran (ostatních investorů v dotčeném území). V případě této akce se jedná o koordinaci s připravovaným záměrem Krajské správy silnic Libereckého kraje (dále jen KSS LK) „Silnice II/288 Železný Brod, rekonstrukce silnice“. KSS LK zadala pro tento záměr v 01/2017 zpracování projektové dokumentace vč. výkonu inženýrské činnosti. Při projednávání a koordinaci obou výše uvedených akcí byla mezi zástupci investorů učiněna dohoda, že stavebně je žádoucí obě akce řešit jako celek, tj. jako sdruženou investici s tím, že již v rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení bude požádáno o jedno společné stavební povolení. V tomto smyslu je zpracována projektová dokumentace, na základě které

je žádáno o vydání stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že oba výše citované záměry, tj. stavba chodníku Města Železný Brod a rekonstrukce silnice II/288 vyžadují vydání územního rozhodnutí (oddělené žádosti o vydání ÚR pro oba záměry byly podány na stavební úřad v 11/2017), nelze dokončit inženýrskou činnost pro stavební povolení směřující k vydání pravomocného stavebního povolení (žádost o vydání SP podána na stavební úřad dne 14.12.2017, 18.12.2017 přerušena s požadavkem na doplnění žádosti a odstranění nedostatků).

- 1.4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Termín stanovený v čl. 2.2. Doba plnění se mění takto:
- zajištění povolení stavby (inženýrská činnost): **nejpozději do 150 dnů od vydání posledního z pravomocných územních rozhodnutí** pro objekty této stavby anebo související stavby KSS LK „Silnice II/288 Železný Brod, rekonstrukce silnice“.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 vznikl dohodou o celém jeho obsahu bez nátlaku a se souhlasem obou smluvních partnerů.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech originálech, s tím, že Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno.

Dne:

Za zhotovitele

Za objednatele

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

Mgr. František Lufinka
starosta