

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – DODATEK Č. 1

*(dále jen „dodatek“)*

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### **mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
**se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,  
Kydlínovská 245/71, Plácky, 503 01 Hradec Králové

sídlo:

jednající: Ing. Petr Lázňovský, ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

tel./fax:

e-mail:

v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

**a**

**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.

adresa: Národní 238/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva  
Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva  
Ing. Zdeněk Synáček, člen představenstva

tel./fax:

e-mail:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

**Smluvní strana uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 08.07.2016, č.j. objednatele 750-2016-514101, č.j. zhotovitele 1519.6070439ZJA.**

#### **Název díla: Polní cesta VC 18 Hřibojedy**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem 3.3. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Realizace poldru a tří polních cest v k.ú. Hřibojedy“ se v původní smlouvě o dílo mění článek III. Termíny plnění, bod 3.1. následujícím způsobem:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

##### Původní termíny:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 3.1.1. Termín předání a převzetí staveniště:<br>(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) | <b>13.6.2016</b> |
| 3.1.2. Termín zahájení stavebních prací:  | <b>20.6.2016</b> |
| 3.1.3. Termín dokončení stavebních prací:   | <b>30.6.2017</b> |
| 3.1.4. Termín předání a převzetí díla:<br>(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)    | <b>30.6.2017</b> |

Nové termíny:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 3.1.1. Termín předání a převzetí staveniště:<br>(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) | <b>14.7.2016</b> |
| 3.1.2. Termín zahájení stavebních prací:  | <b>21.7.2016</b> |
| 3.1.3. Termín dokončení stavebních prací:   | <b>31.7.2017</b> |
| 3.1.4. Termín předání a převzetí díla:<br>(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)    | <b>31.7.2017</b> |

Současně dochází ke změně Přílohy č. 2 smlouvy o dílo - závazného harmonogramu postupu prací.

Zároveň dochází ke změně osob oprávněných jednat v technických záležitostech.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2 - závazný harmonogram postupu prací s novými termíny.

V Hradci Králové dne 08.07.2016

V Hradci Králové dne 07.07.2016

.....  
**objednatel**  
**Ing. Petr Lázňovský**  
**ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj**

.....  
**zhotovitel**  
**Ing. Michal Šumpík**  
**ředitel závodu Čechy východ**  
**na základě plné moci**