

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2017-57

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.

Se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Zastoupen: Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva

Tel: 724 338 636 e-mail: leos.jelinek@prodin.cz

IČO: 252 92 161 DIČ: CZ25292161

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: KB Pardubice

číslo účtu:

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18.12. 2017 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2017-57 (dále jen jako „SOD“). V průběhu řešení inženýrské činnosti (IČ) ve stupni projektové dokumentace pro stavební řízení zpracovávané v souladu se SOD vznikl ze strany stavebního úřadu magistrátu města Pardubic požadavek na předložení dokumentace a podání žádosti o územní řízení. Dokumentace nově požadovaného stupně nebyl předmětem uvedené SOD.
2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na **rozšíření díla o dokumentaci pro územní řízení, změně termínu dokončení díla a předání jednotlivých částí díla, tedy na změně SOD, následujícím způsobem:**

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1, jež zní:

- DSP+IČ **do 20 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo, předání čistopisu dokumentace (DSP), včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení;
- DPS **do 8 týdnů** od data nabytí právní moci stavebního povolení

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

- Dokumentace pro územní řízení (DÚR)+ IČ a podání žádosti o územní řízení **do 6 týdnů** od nabytí účinnosti dodatku č.1 SOD
- Projektová dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby DSP+DPS+IČ a podání žádosti o stavební řízení.....**do 4 týdnů** od nabytí právní moci územního rozhodnutí

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2017-57 ze dne 18.12.2017 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: 1. Žádost o změnu smluvních termínů předloženou společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice.

V Pardubicích dne

za objednatele

V Pardubicích dne

za zhotovitele

.....
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

.....
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

TEL. + 420 466 007 535, 520
FAX + 420 466 687 043
WWW.PRODIN.CZ, INFO@PRODIN.CZ

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: WRJFTQQ

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 21
530 21 Pardubice

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

V PARDUBICÍCH DNE

Hornýš/724322580
Michal.hornys@prodin.cz

18.4.2018

Věc: Žádost o změnu smluvních termínů

K zakázce dle smlouvy o dílo č. omi-vzmr-2017-57 „Rekonstrukce MK Sadová“ žádáme o změnu smluvních termínů vlivem skutečností vzniklých v průběhu zpracování předmětu díla.

Stavební úřad Pardubice požaduje povolení částí stavby územním rozhodnutím. DÚR nebyla původně předmětem díla. Přesto bude nutné tuto dokumentaci připravit.

Jako zpracovatel zkrátíme termín těchto víceprací na nejmenší možné minimum, přesto musíme požádat o prodloužení původního termínu takto:

DÚR s projednáním – 30.5.2018

DSP s projednáním + PDPS – 30 dnů od nabytí právní moci ÚR

Předpokládáme, že bude nutné na toto prodloužení termínu uzavřít dodatek. Přičemž jsme připraveni tento uzavřít.

S pozdravem